



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 417

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ



Nr. 46.585/24.11.2023

27. NOV. 2023

NOTĂ FUNDAMENTARE

Nr. 29107

Privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada 13.03.2019 - 31.10.2023, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit Contractului de finanțare nr. 3957/13.03.2019, Proiectul "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș", cod SMIS: 120644.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 32 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Tigveni, sat Bălilești, cu o capacitate de 40 de locuri. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.

Valoarea proiectului este de 6.152.556,42 lei cu TVA din care:

-Valoare eligibilă 4.803.543,18 lei cu TVA;

-Valoare neligibilă 1.349.013,24 lei cu TVA.

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de 31.12.2023 poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de 31.12.2024, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar, ADR Sud Muntenia, adresa nr.43826/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș" ca nefinalizat.

2024

JUSTIFICARE

Stadiul implementării proiectului

1. Stadiul activităților prevăzute în contract la data de 24.11.2024

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitate 3: Managementul proiectului		95%
Subactiv 3.1 - Coordonare, Monitorizare și Control		95%
Subactiv. 3.2 Raportare și Evaluare		95%
Activitate 4: Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor	100%	
Subactiv 4.1 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de verificarea tehnică a proiectelor și execuția contractelor	100%	
Subactiv 4.2 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție PTE, PAC și derularea procedurii de atribuire aferentă a acestuia	100%	
Subactiv. 4.3 – Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și recepția acestora	100%	
Subactiv. 4.4 – Obținerea avizelor/autorizațiilor	100%	
Subactiv 4.5 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică servicii de întocmire temă de proiectare și execuția contractului	100%	
Activitate 5: Dirigenția de șantier		90%
Subactiv 5.1 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție, a serviciilor de dirigenție de șantier și derularea procedurii de atribuire a acestuia	100%	
Subactiv. 5.2 - Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier	100%	
Activitate 6: Executarea lucrărilor	100%	
Subactiv 6.1 -Elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări și derularea procedurii de atribuire a acestuia.	100%	
Subactiv. 6.2 -Execuția și monitorizarea contractului lucrări și recepția acestora		99%
Activitate 7: Dotarea cu echipamente și bunuri		
Subactiv. 7.1- Elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție bunuri și echipamente și derularea procedurilor de atribuire a acestora.	100%	
Subactiv. 7.2 - Execuția și monitorizarea contractelor de achiziție de bunuri și echipamente și recepția acestora.	100%	
Activitate 8: Auditul proiectului		88%
Subactiv 8.1 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție a serviciilor de audit și derularea procedurii de atribuire a acestuia	100%	
Subactiv. 8.2 - Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a		88%

serviciilor de audit.		
Activitate 9 : Informarea și publicitatea proiectului		50%
Subactiv. 9.1 – Elaborarea materialelor de promovare		50%
Subactiv. 9.2 – Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție servicii publice (tipărire și creare site) și derularea procedurii de atribuire a acestuia.	100%	
Subactiv. 9.3 – Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire și creare site)		50%
Subactiv. 9.4 - Diseminarea materialelor de promovare a proiectului		79%

Stadiul derulării procedurilor de achiziții¹

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea contractată	Data publicării	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii
Servicii- SF	Achiziție directă	84,490,00	06.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	14 luni	Finalizată Nr. contract 15530/15.06.2017
Servicii – Verificare tehnică	Achiziție directă	11.900,00	Septembrie 2019	Octombrie 2019	Octombrie 2019	44 luni	Finalizată Nr. contract 30185/17/25.09.2019
Servicii - proiectare faza PTE și PAC	Procedură simplificată	-	31.05.2019	08.08.2019	19.08.2019	45 luni	Finalizată Nr. contract 25736/19.08.2019
Servicii – temă de proiectare	Achiziție directă	595,00	23.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	2 zile	Finalizată Nr. contract 16065/29.05.2019
Servicii – dirigenție de șantier	Achiziție directă	32.130,00	August 2021	August 2021	August 2021	23 luni	Finalizată Nr. contract 29586/5/30.08.2021
Lucrare	Cerere de ofertă/ Procedură simplificată	4.277.260,74	Iunie 2021	August 2021	August 2021	23 luni	Finalizată Nr. contract 27669/12.08.2021/30/13.08.2021
Furnizare dotări	Procedură simplificată		15.12.2022	Martie 2023	14.03.2023	31 octombrie 2023	Finalizată Nr.7177/28.02.2023/6798/14.03.2023
Servicii-audit	Achiziție directă	16.993,20	22.05.2019	05.06.2019	05.06.2019	până la data cererea de rambursare finală	Finalizată Nr. contract 17057/13/05.06.2019
Servicii-promovare	Achiziție directă	19.595,14	17.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	48 luni	Finalizată Nr. contract 14931/705/20.05.2019

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Buget proiect	Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 23.11.2023	Valoare de plătit conf. contractelor încheiate la data de 31.12.2023	Total plăți până la 31.12.2023	Economii
Buget eligibil	4.809.543,18	4.782.895,75	16.175,98	4.799.071,73	4.471,45
Buget neeligibil	1.349.013,24	562.848,07	84.861,70	647.709,77	701.303,47
Total	6.152.556,42	5.345.743,82	101.037,68	5.446.781,50	705.774,92

I ACTIVITĂȚI NEFINALIZATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023 ȘI CARE SE VOR FINALIZA ÎN ANUL 2024

I. Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului și organizarea seminarului de închidere a proiectului. Activitatea nu a fost bugetată în cadrul bugetului proiectului și nu necesită cheltuieli.

II. ACTIVITĂȚI CARE SE VOR DERULA PENTRU ATINGEREA INDICATORILOR DE PROIECT rezultatelor, obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului în anul 2024

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 32 de beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 40 de beneficiari de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

1. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a modificării/completării patrimoniului UAT Argeș prin introducerea în patrimoniu a celor 4 imobile construite în cadrul proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș.
2. Înființarea prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a noilor servicii sociale pentru care a fost realizată infrastructura, inclusiv statul de funcții pentru fiecare serviciu social nou înființat.

De menționat este faptul că, potrivit prevederilor art 17, alin 7 din Legea 269/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung **posturi noi pot fi înființate numai începând cu data de 1 iulie 2024**

3. Obținerea autorizațiilor de funcționare: Autorizația de funcționare pentru securitate la incendiu, Autorizația DSP;
4. Asigurarea personalului necesar funcționării serviciilor sociale prin redistribuire din cadrul CITO Tigveni/recrutare
5. Obținerea licențelor de funcționare

După înființarea noilor servicii sociale, angajarea personalului și obținerea autorizațiilor de funcționare se va depune dosarul pentru licențierea serviciilor nou create, conform legislației în vigoare.

6. Evaluarea/reevaluarea, transferul beneficiarilor din cadrul CITO Tigveni în noile servicii de tip de tip locuințe protejate, respectiv identificarea și admiterea beneficiarilor serviciului de tip centru de zi.

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2024, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare nr 3957/13.03.2019, care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/30.10.2023, conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de 31.12.2023 poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de 31.12.2024, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a

activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obligă să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.

- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș." ca nefinalizat;
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la DGASPC Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de 10.12.2023, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, precum și solicitarea depunerii Hotărârii Consiliului Județean Argeș de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului și a cheltuielilor estimate legate de aceasta.

supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș până la 31 decembrie 2024 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Anexăm prezentei note de fundamentare:

- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Județul Argeș." ca nefinalizat,
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la DGASPC Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de 10.12.2023, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

DIRECTOR GENERAL

Tatiana EFTIME



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Adela GOGOĂȘE



Manager proiect
Viorica BADEA



Responsabil financiar
Ana SANDA



Consilier juridic,
Diana STANCIU



