



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 417

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ



Nr. 46590/24.11.2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

27. NOV. 2023

Nr. 29106

Prin prezenta vă transmitem pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sau ordinare, după caz, a următoarelor documente:

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bălilești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cu stimă,

Director General

Tatiana EFTIME

Director General Adjunct

Adela GOGOĂȘE



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
E-mail: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 417



Nr.46589/24.11.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
27. NOV. 2023
Nr. 29112

NOTA FUNDAMENTARE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului

“Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada **22.07.2020 - 31.12.2023**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr. 5689/22.07.2020**, Proiectul **“Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș”**, cod SMIS: 130511.

Prin proiect se urmărește *dezvoltarea prin construirea și dotarea unui număr de 2 case de tip familial*, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul C.S.C.D Câmpulung și a unui centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri, în Mun. Câmpulung, județul Argeș. Implementarea proiectului propus, prin activitățile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative bazate pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității, precum și a unor servicii de prevenire a separării copilului de familie.

Prin investițiile propuse, respectiv dezvoltarea în Municipiul Câmpulung a unor servicii de dimensiuni mici, de tip case de tip familial, proiectul contribuie la realizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate.

Beneficiarii noilor servicii sociale vor fi 24 copii *cu măsură de protecție în cadrul C.S.C.D Câmpulung* și 26 *de copii care trăiesc în familii, în comunitate (Municipiul Campulung și zonele limitrofe)*.

Valoarea proiectului este de 7.752.126,07 lei cu TVA din care:

-**Valoare eligibilă 6.068.058,64 lei cu TVA;**

-**Valoare neligibilă 1.345.346,47 lei cu TVA.**

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de **31.12.2023** poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de **31.12.2024**, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga **să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.**

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar ADR Sud Muntenia, Adresa nr.43826/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea Proiectului **“Complex de Servicii Sociale, Municipiul. Câmpulung, Județul Argeș”**, **“ca nefinalizat.**

JUSTIFICARE

Stadiul implementării proiectului

1. Stadiul activităților prevăzute în contract la data 24.11.2023

1. Stadiul activităților prevăzute în contract¹

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitate 3: Managementul proiectului		
Subactiv 3.1 – Coordonare, Monitorizare și Control		90%
Subactiv. 3.2 Raportare și Evaluare		90%
Activitate 4: Consultanță în atribuirea contractului de proiectare și de execuție lucrări		
Subactiv 4.1- Achiziția serviciilor de consultanță în atribuirea contractelor de proiectare și de execuție	100%	
Subactiv 4.2- Prestarea serviciilor de consultanță în atribuirea contractelor de proiectare și de execuție	100%	
Activitate 5: Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor și executarea lucrărilor		
Subactiv 5.1 – Pregătirea achiziției servicii de proiectare PTE, PAC și execuție lucrare și încheierea contractului	100%	
Subactiv 5.2 – Prestarea serviciilor de proiectare PTE PAC, execuția lucrărilor și recepția acestora		90%
Subactiv. 5.3 – Pregătirea achiziției serviciilor de verificare tehnică a proiectelor și execuția contractelor	100%	
Subactiv. 5.4 – Obținerea avizelor/autorizațiilor	100%	
Subactiv. 5.5 - Sistemizare vertigala si gard in incinta		0 % Se va executa in anul 2024
Activitate 6: Dirigenția de șantier		
Subactiv 6.1 – Pregătirea achiziției servicii de dirigenție de șantier și încheierea contractului	100%	
Subactiv. 6.2 – Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier		90%
Activitate 7: Dotarea cu echipamente și bunuri		
Subactiv 7.1 –Pregătirea achiziției de furnizare de echipamente și bunuri și încheierea contractului.		0% Se va derula in anul 2024
Subactiv. 7.2 Furnizarea bunurilor și echipamentelor		0% Se va derula in anul 2024
Activitate 8: Auditul financiar al proiectului		
Subactiv. 8.1 Pregătirea achiziției servicii de audit financiar și încheierea contractului	100%	
Subactiv. 8.2 – Prestarea serviciilor de audit financiar.		50%
Activitate 9: Informarea și publicitatea proiectului		
Subactiv 9.1 – Elaborarea materialelor de promovare		50%
Subactiv. 9.2 – Pregătirea achiziției de servicii publicitate(tipărire și creare site) și încheierea contractului.	100%	
Subactiv. 9.3 -- Prestarea serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire și creare site)		50%

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții²

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea contractată	Data publicării in SEAP	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii
Achiziție servicii proiectare SF	Achiziție directă	51.170,00 TVA inclus	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019		Finalizata-Contract nr.5469/23.05.2019
Achiziție servicii de consultanta achizitii	Achiziție directă	24.900,00 (neplatitor de TVA)	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020 (DA26455466)	29.09.2020-până la data atribuirii contractului	Finalizata-Contract nr.31734/29.09.2020
Achiziție servicii verificare tehnica a proiectelor	Achiziție directă	4.819,50 TVA inclus	26.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	31.10.2022	Finalizata- Contract 18357/41/31.05.2021
Achiziție servicii de audit financiar	Achiziție directă	13.982,50 TVA inclus	22.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021-până la data rambursării finale	Finalizata -Contract 2270/25.01.2021
Achiziție servicii de dirigentie de santier	Achiziție directă	45.000,00 TVA ZERO	24.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022-Pe toată perioada de execuție a lucrarilor	Finalizată- Contract nr.37032/4/27.10.2022
Achiziție dotari	Procedura simplificata			Octombrie 2023			Se va realiza in anul 2024
Achiziție servicii tipărire si creare site	Achiziție directă	19.697.55 TVA inclus	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	23 luni 21.09.2020 31.08.2022	Finalizata- 29841/21.09.2020
Achiziția serviciilor de proiectare PTE PAC si Executie lucrare	Procedura simplificata	3.900.820,00 TVA inclus	25.11.2020	05.05.2021	05.05.2021	17 LUNI	Finalizata- Contract nr.14807/162/05.05.2021
Achiziție si execuție lucrări de sistematizare verticala si gard in incinta obiectivului de investitie	Achiziție Directa			Octombrie 2023			Se va realiza in anul 2024

La această dată, stadiul fizic al execuției lucrărilor prevăzute a se executa, conform Contractului de lucrări nr. 14807/05.05.2021, este de 90% și stadiul valoric este de 60%.

De precizat faptul că nu s-au atribuit până în acest moment contractele de dotări echipamente și bunuri, activitate dependentă de finalizarea execuției lucrărilor precum și sistematizare verticala si gard in incinta obiectivului de investitie

Având în vedere faptul că activitatea de dotare a spațiilor în care se vor acorda servicii sociale este condiționată de finalizarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție până la acest moment nu s-a putut încă demara achiziția de dotări echipamente și bunuri.

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Buget proiect	Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 16.11.2023	Valoare de plătit conf. contractelor încheiate la data de 14.11.2023	Valoare estimată contract neatribuit (Dotări)	Total plăți până la 31.12.2023
Buget eligibil	6.067.321,82	3.380.538,44	0	464.570,97	3.845.109,41
Buget neeligibil	1.345.346,47	209.262,80	0	0,00	209.262,80
Total	7.425.262,07	3.589.801,24	0	464.570,97	4.054.372,21

I. ACTIVITĂȚI nefinalizate la 31 decembrie 2023 și care se vor finaliza în anul 2024

- 1. Recepția la terminarea lucrărilor** conform Contractului de lucrări nr. nr.14807/162/05.05.2021. Execuția lucrărilor se va finaliza conform Contractului de lucrări nr. nr.14807/162/05.05.2021, în data de 31.12.2023, urmând ca recepția la terminarea lucrărilor să se efectueze după realizarea bransamentelor la utilități, respectiv în anul 2024.
- 2. Dotarea cu echipamente și bunuri** Având în vedere faptul că activitatea de dotare a spațiilor în care se vor acorda servicii sociale este condiționată de finalizarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție până la acest moment nu s-a putut încă demara achiziția de dotări echipamente și bunuri;
- 3. Sistematizare verticală și gard în incinta obiectivului de investiție.** Valoarea estimată pentru această achiziție, în cadrul bugetului proiectului este neeligibilă;
- 4. Activitatea de diseminare a rezultatelor** obținute în cadrul proiectului și organizarea seminarului de închidere a proiectului (activitatea nu a fost bugetată în cadrul bugetului proiectului și nu necesită cheltuieli.

II Activități care se vor derula pentru atingerea indicatorilor de proiect rezultatelor, obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului în anul 2024

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește (valoarea asigurată din bugetul Consiliului Județean Argeș) indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 24 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 50 beneficiari de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată, aceștia pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

1. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a modificării/completării patrimoniului UAT Argeș prin introducerea în patrimoniu a celor 3 imobile construite în cadrul proiectului Complex de Servicii Sociale municipiul Câmpulung, județul Argeș
2. Înființarea prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a serviciilor sociale pentru care a fost realizată infrastructura, inclusiv statul de funcții pentru fiecare serviciu social nou înființat.

De menționat este faptul că, potrivit prevederilor art 17, alin 7 din Legea 269/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung *posturi noi pot fi înființate numai începând cu data de 1 iulie 2024*

3. **Obținerea autorizațiilor de funcționare** autorizația de funcționare pentru securitate la incendiu, Autorizația DSP
4. **Asigurarea personalului de îngrijire și asistență necesar funcționării serviciilor sociale prin redistribuire din cadrul C.S.C.D Câmpulung/recrutare**
5. **Obținerea licențelor de funcționare;**

După înființarea noilor servicii sociale, angajarea personalului și obținerea autorizațiilor de funcționare se va depune dosarul pentru licențierea serviciilor nou create conform legislației în vigoare.

6. **Evaluarea/reevaluarea și transferul beneficiarilor din cadrul C.S.C.D Câmpulung în noile servicii de tip case de tip familial, respectiv identificarea și admiterea beneficiarilor serviciului de tip centru de zi.**

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2024, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare nr 5689/22.07.2020, care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de **31.12.2024**.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/30.10.2023, conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de **31.12.2023** poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de **31.12.2024**, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga să **continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii**.
- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului „Complex de Servicii Sociale municipiul Câmpulung Județul Argeș” **ca nefinalizat**,
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de **10.12.2023**, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii precum și solicitarea depunerii Hotărârii **Consiliului Județean Argeș de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului și a cheltuielilor estimate legate de aceasta.**

supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Complex de Servicii Sociale municipiul Câmpulung Județul Argeș” până la 31 decembrie 2024 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului,

Anexăm prezentei Note de fundamentare:

- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului „Complex de Servicii Sociale municipiul Câmpulung Județul Argeș” **ca nefinalizat**,
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de **10.12.2023**, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Director General,
Tatiana EFTIME

Director general adjunct,
Adela GOGOASE

Manager proiect
Mirabela Dumitrache

Consilier juridic,
Diana STANCIU

Responsabil financiar
Ancuta BADEA

