

**APROB,**  
**PREȘEDINTE**  
**ION MÎNZÎNĂ**

**VIZAT DE LEGALITATE,**  
**SECRETAR GENERAL AL**  
**JUDEȚULUI**  
**IONEL VOICA**

### **RAPORT**

privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

UAT Județul Argeș are calitatea de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din UAT Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru proiectul “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, cod SMIS 116332.

Prin adresa nr. 28.383/20.11.2023, UAT Județul Argeș a transmis solicitarea privind încadrarea investiției mai sus menționate în categoria proiectelor nefinalizate, iar prin răspunsul nr. 28.780/23.11.2023 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia ne-a înaintat răspunsul ce conține etapele de parcurs, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023. Prin HCJ nr. 347/07.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului nu mai târziu de 31.12.2024.

În data de 18.09.2024 Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care la Art. I prevede: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025. Prin Nota OI nr. 15.268/13.12.2024, privind modificarea contractului de finanțare nr. 872/09.01.2018, durata de implementare a fost stabilită până la 30.06.2025.

În prezent, lucrarea este finalizată, stadiul fizic al lucrărilor fiind de 100%. Având în vedere finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul Galeria de Artă «Rudolf Schweitzer - Cumpăna»- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, amplasat în Bulevardul Republicii, nr 33, Pitesti și în urma adresei nr. 15024/04.06.2025 transmisă către INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Cpt. PUICA NICOLAE”, prin care s-a solicitat în faza preliminară de recepție a lucrărilor, asistența de specialitate în domeniul situațiilor de urgență în vederea îndeplinirii cerințelor din avizul de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019, echipa de implementare a proiectului împreună cu reprezentantul ISU, d-l colonel Gheorghe Popescu, în prezența executantului, s-au deplasat în teren în data de 11.06.2025, între orele 11:00 – 12:00.

Prin Avizul de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019 s-a propus ca soluție din cadrul scenariului de securitate la incendiu, din considerente de protejare a caracterului de monument, amplasarea unei cortine antifoc EI-C 30 min cu lățimea de 0,90 m și înălțimea de 1,80 m pe fața interioară a golului de ușă, comandată automat de către ECS și comandă manuală locală din spațiul P03 și P01.

Pe parcursul implementării proiectului, prin Nota Tehnică nr.2/15.03.2024, Memoriu Tehnic și Dispoziția de șantier nr. 3/03.06.2024, proiectantul a dispus montarea pe accesul la încăperea P03 a unei cortine antifoc cu mobilitate batantă, de tipul ușilor metalice, echipată cu sistem de autoînchidere, menită să asigure atât protecția la foc minim 30 min RF, cât și securizare fizică a camerei de securitate P03, aceasta soluție fiind însușită de către diriginții de șantier și verificată de verifcatorii de proiect.

În data de 06.06.2024 s-a încheiat Proces Verbal de recepție a Lucrărilor ce devin Ascunse nr.138/06.06.2024 pentru montare ușa antifoc, semnat de către executant, RTE, CQ, diriginte de șantier.

În urma deplasării în teren din 11.06.2025 cu reprezentantul ISU, acesta nu a acceptat schimbarea soluției din **cortina antifoc** EI-C 30 min, în **ușa antifoc**, solicitand verbal înlocuirea acelei uși antifoc cu cortina antifoc EI-C 30 min, conform documentație vizată spre neschimbare ce face parte integrantă din Avizul de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019 .

Urmare a celor menționate, **este necesară prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, respectiv până la data de 30.09.2025**, în vederea montării cortinei antifoc în locul ușii antifoc în conformitate cu cerințele Avizului de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019 și realizarea activităților finale:

- ✓ Anunț sfârșit proiect;
- ✓ Montare placă permanentă,
- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor;
- ✓ Asistența tehnică din partea proiectantului;
- ✓ Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de execuție/dirigenție de șantier;
- ✓ Evaluarea, auditul, diseminarea rezultatelor, raportarea și încheierea proiectului (conferința de presă finală).

În conformitate cu prevederile art. 9 din contractul de finanțare nr. 872/09.01.2018, modificarea contractului vine din partea beneficiarului cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea o dată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

În aceste sens, modificarea contractului a fost solicitată pe platforma MY SMIS pe data de 12.06.2025, urmând să transmitem în regim de urgență toate documentele justificative sau documente suport, inclusiv hotărârea consiliului județean privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, este fundamentat din punct de vedere al reglementarilor în vigoare, raportat la atribuțiile și competențele specifice Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c), art din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Atașăm prezentului raport următoarele:

- Anexa 2 - Obligații beneficiar – proiect nefinalizat la Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023;
- Adresa nr. 15024/04.06.2025;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019;
- Proces Verbal de recepție a Lucrărilor ce devin Ascunse nr.138/06.06.2024
- Nota Tehnică nr.2/15.03.2024, Memoriu Tehnic si Dispoziția de șantier nr. 3/03.06.2024
- Minuta vizita în teren din data de 11.06.2025.

**Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare  
Internațională**

Director executiv,  
Sorin Ivașcu

**Direcția Juridică Administrație  
Publică Locală**

Director executiv,  
Alisa Ciobanu

Manager proiect  
Dragoș Măndescu

Asistent manager proiect,  
Mihaela Zaidel

Responsabil tehnic,  
Minodora Soare