



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137



www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Către:

S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L. – Lider Asociere

Referitor: **Contract servicii de proiectare și asistență tehnică nr. 8587/31.05.2018; 1450/30.05.2018**
obiectiv de investiții "Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești"

Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2025, prin care a fost modificat art. 291 alin. (1) din Codul fiscal, în sensul majorării cotei standard de T.V.A. de la 19% la 21%, aplicabilă începând cu data de 01.08.2025 pentru contractele care nu beneficiază de cote reduse de T.V.A., se impune actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții, cu evidențierea distinctă a sumelor decontate aferente serviciilor și lucrărilor executate cu T.V.A. 19%, precum și a sumelor aferente serviciilor și lucrărilor rămase de executat, pentru care se aplică T.V.A. 21%.

Valoarea totală a investiției aprobată prin H.C.J. Argeș nr. 110/30.04.2020 este de 4.616.134,00 lei inclusiv T.V.A., din care valoarea C+M este de 3.946.420,88 lei inclusiv T.V.A., conform Devizului general al obiectivului de investiții întocmit de dumneavoastră în anul 2020.

Potrivit Contractului nr. 8587/31.05.2018; 1450/30.05.2018, încheiat între U.A.T. Județul Argeș și Asocieria S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L. pentru prestarea serviciilor privind elaborarea documentației tehnico-economice în faza de proiectare, Articolul 10, punctul 10.10: „Prestatorul are obligația de a actualiza Devizul general întocmit la faza de proiectare - ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, fără costuri suplimentare în sarcina Achizitorului.”

În acest sens, vă transmitem anexat prezentei:

- Centralizatorul privind valoarea costurilor aferente investiției „Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești”, conținând sumele decontate până la data prezentei pentru taxe, avize/acorduri, servicii și execuție lucrări, în valoare totală de 3.720.781,45 lei (plăți efectuate inclusiv T.V.A. 19%);
- Actul adițional nr. 7, înregistrat cu nr. 8318/2348/15.04.2022, la Contractul de execuție lucrări nr. 959/491/21.01.2020;
- Borderoul conținând valorile categoriilor de lucrări executate și ale lucrărilor rămase de executat, întocmit de Constructor și avizat de Dirigintele de șantier;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10055/10.05.2022, pentru obiectul finalizat „CONSTRUIRE POD NOU”, realizat în cadrul obiectivului de investiții și pentru care cheltuielile eligibile au fost finanțate prin Programul P.N.D.L.-II;

- Autorizația de desființare nr. 19/26.05.2023, cu valabilitatea prelungită până la data de 26.05.2027, eliberată de Primăria comunei Mihăești în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 50/1991, în baza aceleiași documentații utilizate pentru emiterea Autorizației de desființare nr. 120/13.12.2018, lucrările de demolare nefiind începute.

Conform documentelor menționate anterior, rezultă următoarele valori aferente lucrărilor:

- valoarea **lucrărilor executate, decontate și recepționate** pentru obiectul „**CONSTRUIRE POD NOU**” este de **2.988.762,91 lei fără T.V.A.**, compusă din:
 - lucrări de construcții pentru pod nou și pentru organizare de șantier în valoare de 2.732.614,73 lei;
 - lucrări suplimentare de construcții aferente podului nou, executate în baza Dispozițiilor de șantier și a listelor de cantități („note de comandă”) emise pe parcursul asistenței tehnice în timpul execuției, în valoare de 205.099,26 lei;
 - ajustări de preț conform O.G. nr. 15/2021, în valoare de 51.048,92 lei.

Valoarea totală exprimată în lei inclusiv T.V.A. pentru obiectul „**CONSTRUIRE POD NOU**” este de **3.556.627,86 lei inclusiv T.V.A.** în cotă de 19%.

- valoarea **lucrărilor rămase de executat**, conform Dispoziției de șantier nr. 5/10.03.2022, reprezentând lucrările pentru „**DEMOLARE POD VECHI**”, este de **81.722,26 lei fără T.V.A., la care se va adăuga T.V.A. conform cotei legale aplicabile**, calculată în baza prețurilor oferite și contractate pentru cantitățile de lucrări prevăzute în Formularul F3 – „Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări”, aferent categoriei „08 – DEMOLARE POD EXISTENT”, parte integrantă din Proiectul tehnic.

Totodată, vă comunicăm următoarele informații privind contractele de servicii încheiate și plățile efectuate până la data prezentei pentru această investiție de către U.A.T. Județul Argeș:

- Contractul nr. 3922/05.03.2020 – **servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier)** are valoarea de 24.000,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. Valoarea serviciilor efectuate și decontate până la data prezentei este de 22.116,00 lei fără T.V.A., respectiv 26.318,04 lei inclusiv T.V.A. în cotă de 19%.
- Contractul nr. 11107/13.07.2018 – **servicii de verificare tehnică proiect (verificator proiect)** are valoarea de 2.000,00 lei, prestator neplătitor de T.V.A. Valoarea serviciilor efectuate și decontate până la data prezentei este de 1.700,00 lei.
- Contractul nr. 8587/31.05.2018; 1450/30.05.2018 – **servicii de proiectare și asistență tehnică** are valoarea de 65.900,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. Valoarea serviciilor efectuate și decontate până la data prezentei este de 64.485,50 lei fără T.V.A., respectiv 76.737,75 lei inclusiv T.V.A. în cotă de 19%.
- Contractul nr. 11133/29.07.2016 – **servicii de elaborare documentații tehnice faza S.F., studii de teren și documentații pentru avize** are valoarea de 18.435,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. Valoarea serviciilor efectuate și decontate este de 18.435,64 lei fără T.V.A., respectiv 21.938,41 lei inclusiv T.V.A. în cotă de 19%.
- Valoarea totală a costurilor aferente **taxelor plătite pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism emise pentru construirea podului și demolarea podului existent** este de 3.851,27 lei fără T.V.A., respectiv 4.583,01 lei inclusiv T.V.A. în cotă de 19%.

• U.A.T. Județul Argeș a virat în contul I.S.C. – Inspectoratul Județean în Construcții Argeș suma de 17.932,57 lei fără T.V.A., conform prevederilor **Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 10/1995**, pentru lucrările executate în baza Autorizației de construire nr. 78/08.08.2018, eliberată de Primăria comunei Mihăești și recepționate prin P.V.R.T.L. nr. 10055/10.05.2022, **pentru obiectul finalizat „CONSTRUIRE POD NOU”**.

• U.A.T. Județul Argeș a virat în contul Casei Sociale a Constructorilor suma de 14.943,81 lei fără T.V.A., conform prevederilor **Legea nr. 215/1997**, pentru lucrările executate în baza Autorizației de construire nr. 78/08.08.2018 și recepționate prin P.V.R.T.L. nr. 10055/10.05.2022, **pentru obiectul finalizat „CONSTRUIRE POD NOU”**.

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm să întocmiți **Devizul pe capitole de cheltuieli pentru „rest de executat”**, estimat la prețurile oferite și contractate, cu aplicarea cotei T.V.A. de 21%, precum și să **actualizați Devizul general al obiectivului de investiții** în forma prevăzută de H.G. nr. 28/2008, formă care a stat la baza aprobării indicatorilor tehnico-economici inițiali.

Actualizarea Devizului general va evidenția distinct:

- sumele decontate cu T.V.A. 19%;
- sumele aferente restului rămas de executat cu T.V.A. 21%,

fără modificarea structurii Devizului general prin introducerea de coloane suplimentare, evidențierea urmând a fi realizată prin introducerea de rânduri distincte la fiecare poziție relevantă.

Totodată, vă rugăm să transmiteți documentele solicitate în termen de maximum 10 zile de la data primirii prezentei, însoțite de adresă de înaintare către U.A.T. Județul Argeș, în original, în 2 (două) exemplare pe suport hârtie, precum și în format electronic (scan PDF).

Cu stimă,

PREȘEDINTE
ION MINZÎNĂ



Costuri aferente investitiei: "Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești" (valori - LEI inclusiv T.V.A. 19%)

NR. CRT.	NR. SI SERIE FACTURA/ ORDIN DE PLATA	EMITENT FACTURA	VALOARE FACTURA IN LEI	DENUMIRE CONTRAVALOARE SERVICII /LUCRARI/AVIZE FACTURATE	OBSERVATII	TAXE (Buget Local)	SERVICII (Buget Local)	SERVICII (Buget de Stat)	EXECUTIE (Buget Local)	EXECUTIE (Buget de Stat)
1	EPB/0905-17/27.06.2017	SC EXPERT PROIECT 2002	21.938,41	SF-STUDIU GEO. TOPO.HIDRO.INTOCIMIRE DOC. AVIZE	Buget Local		21.938,41			
2	15872/02.10.2017 OP2520/06.10.2017	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	400,00	AVIZ	Buget Local	400,00				
3	12966/10.08.2017 OP2073/18.08.2017	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	100,00	AVIZ	Buget Local	100,00				
4	0004456/05.09.2017	SC BRIO ADVERTISING SRL	120,00	ANUNT INFORMARE ABAV	Buget Local	120,00				
5	C0039483/12.09.2017 OP2358/15.09.2017	TELEKOM	49,17	AVIZ	Buget Local	49,17				
6	ATP1904186631/25.08.2017 OP2093/25.08.2017	DISTRIGAZ SUD RETELE	188,60	AVIZ	Buget Local	188,60				
7	101577325/17.08.2017 OP2096/25.08.2017	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	148,75	AVIZ	Buget Local	148,75				
8	3831/16.08.2017 OP2092/25.08.2017	ABAAV APELE ROMANE	1.119,48	AVIZ	Buget Local	1.119,48				
9	0004480/25.10.2017	SC BRIO ADVERTISING SRL	50,00	ANUNT SOLICITARE ACORD DE MEDIU	Buget Local	50,00				
10	004908/24.09.2018 OP1964/02.10.2018	REGIA DE DRUMURI ARGES	383,18	AVIZ(DEMOLARE)	Buget Local	383,18				
11	18046/05.11.2018 OP2290/09.11.2018	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	100,00	AVIZ(DEMOLARE)	Buget Local	100,00				
12	C0052924/02.10.2018 OP2044/10.10.2018	TELEKOM	49,74	AVIZ(DEMOLARE)	Buget Local	49,74				
13	8370009/17.09.2018 OP1957/28.09.2018	DISTRIGAZ SUD RETELE	188,60	AVIZ(DEMOLARE)	Buget Local	188,60				
14	41053340/27.03.2019 OP574/01.04.2019	ORANGE ROMANIA S.A.	566,01	AVIZ(DEMOLARE)	Buget Local	566,01				
15	ABAAV20/1618/13.04.2020 OP1014/06.05.2020	ABAV APELE ROMANE	1.119,48	AVIZ (CONSTRUIRE)	Buget Local	1.119,48				
16	TQM238/19.10.2018 OP312/11.12.2018	TQM MANAGEMENT SRL	67.830,00	ELABORARE DTAC, DIOE,PT.CAIELE DE SARCINI,DE	Buget de Stat			67.830,00		
17	218/18.10.2018 OP3110/11.12.2018	CERVINSCHI D. IOAN P.F.A. (INERDIATOR TVA)	1.700,00	VERIFICATOR PROIECT	Buget de Stat			1.700,00		
18	OP 429/ 03.03.2020	I.J.C. ARGES	11079,84	Taxe cf. Legea 10 si Legea 50	Buget Local	11.079,84				
19	MET 2000475 / 14.05.2020 OP 1406/17.06.2020	METABET CF SA	588.009,95	EXECUTIE_SL1	Buget de Stat					588.009,95
20	1405/17.06.2020 MET 2001079/16.10.2020	METABET CF SA	270.424,92	EXECUTIE_SL2	Buget de Stat					270.424,92
21	OP 3244/23.12.2020 OP 3245/23.12.2020 MET 2100249/ 31.03.2021 OP 1386/ 14.06.2021	METABET CF SA	240.048,09	EXECUTIE_SL3	Buget de Stat					240.048,09

22	MET 2100312/ 19.04.2021 OP 1478/ 25.06.2021	OP	METABET CF SA	261.758,24	EXECUTIE_SL4	Buget de Stat					261.758,24
23	MET 2100861/29.09.2021 OP 2857/ 18.11.2021	OP	METABET CF SA	961.881,53	EXECUTIE_SL5	Buget de Stat					961.881,53
24	MET 2100923/13.10.2021 OP 2970/ 07.12.2021	OP	METABET CF SA	768.887,77	EXECUTIE_SL6	Buget de Stat					768.887,77
25	OP 2971/07.12.2021 TQM 615/15.11.2021	TQM	TQM MANAGEMENT SRL	8.907,75	ASISTENTA TEHNICA SI DOC AVIZ ISC	Buget Local					
26	OP 425/ 09.03.2022		I.J.C. ARGES	6.852,73	Taxe cf. Legea 10 si Legea 50	Buget Local			8.907,75		
27	MET 2200069/ 03.02.2022 OP 765/ 13.04.2022		METABET CF SA	465.617,36	EXECUTIE_SL7	Buget de Stat + Buget Local				1.846,75	463.770,61
28	GD 65/ 03.02.2022 1174/ 20.05.2022	OP	SC CRUSHERS GROUP SRL	26.318,04	DIRIGENTIE SANTIER	Buget Local			26.318,04		
29	OP 3604/ 23.12.2022		Casa Sociala a Constructorului	14.943,81	Taxe cf. Legea 215	Buget Local					
	Total plăți (LEI inclusiv T.V.A. 19%)			3.720.781,45					37.459,39	57.164,20	69.530,00
										1.846,75	3.554.781,11

Din care:

BUGET de STAT

BUGET LOCAL

3.624.311,11

96.470,34

DIRECTIA TEHNICA,
DIRECTOR EXECUTIV
Alin STOICEA

DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR EXECUTIV
Carmen MOCANU

Şef serviciu Lucrări Publice Infrastructură şi Investiţii
Tatiana TODERICI

Şef Serviciu Financiar-Contabil
Simona Mădălina GIDOIU

Carmen COLAN
Madalina Plesca

Stefania VETRILA

Nr. 1102/20.11.2024

Nr.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

10. DEC. 2024

Nr.

34517

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de finanțare nr. 2415/07.11.2017

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În baza punctului VIII, alin. (1) din contractul de finanțare nr. 2415/07.11.2017,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, tel.: 0372.114.599 fax: 0372.114.533, cod fiscal 26369185, cont RO07TREZ23A705000510238X, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de **domnul MARCEL-IOAN BOLOȘ**, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, interimar, în calitate de ordonator principal de credite, **ca autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de dezvoltare locală**

Și

Unitatea administrativ teritorială Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș, reprezentată prin domnul ION MÎNZÎNĂ în calitate de președinte, cu sediul în Municipiul Pitești, județul ARGEȘ, tel.: 0248/210056, fax: 0248/220137, cod fiscal: 4229512, cont: RO28TREZ04621420265XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, **ca beneficiar al Programului național de dezvoltare locală**,

prin prezentul act adițional convin asupra modificării unor prevederi din contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 2415/07.11.2017 și la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș cu nr. 19040/13.11.2017 și anume:

Art. I. Punctul IV. Obiectul și valoarea contractului - se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în sumă totală de 3.624.311,11 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești” în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3679/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul ARGEȘ, în perioada 2017-2026, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea totală a investiției este de 3.823.155,10 lei.

(3) Cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt cele prevăzute în O.U.G. nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, și în Normele Metodologice.

(4) Prin prezentul act adițional se diminuează valoarea finanțării acordate din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu suma de 555.288,89 lei.”

Art. II. Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contractul de finanțare nr. 2415/07.11.2017.

Actul adițional intră în vigoare în ziua semnării lui de către ultima parte, cu excepția clauzelor prin care se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, situație în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

**AUTORITATE PUBLICĂ CENTRALĂ,
COORDONATOARE A PROGRAMULUI
NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ**

BENEFICIAR,

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILORE PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI**

**UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ**

**MINISTRU
INTERIMAR**

MARCEL-IOAN BOLOȘ

**JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
PREȘEDINTE**

ION MÎNZÎNĂ


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2022

POD PE DJ 738 JUGUR - DRAGOCI-MHAESTI PESTE RAUL TARGULUI, KM 21-800, IN COMUNA MIHAESTI, JUDETUL ARGES

construct

BANK OF AMERICA N.A.



APROB,
ADMITEREA
INVESTITOR: JUDEȚUL ARGES
PRESEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, Km 21+900, în comuna Mihăești” – obiectul pod nou, lucrări executate în cadrul Contractului de executie nr. 959/491/21.01.2020, încheiat între JUDEȚUL ARGES și S.C. METABET CF S.A.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: județul Argeș, comuna Mihăești
- număr carte funciară: 82089 și nr. 82090 U.A.T. Mihăești

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 78, eliberată de PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂEȘTI la data de 08.08.2018, cu valabilitate 16.03.2022, prelungită prin prevederile Art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 până la data 07.06.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 06.05.2022 până la data 06.05.2022, fiind formată (Dispoziția nr. 177/11.04.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor emisă de JUDEȚUL ARGES-C.J. Argeș), din:

Alin STOICEA – Director Executiv - Direcția Tehnică – Președinte

George MARIN - Consilier superior - Direcția Tehnică - Membru

Simiana PIETROȘANU – Reprezentant Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. - Membru

Cătălin ISTRATE – Viceprimar - Reprezentant Primăria Mihăești - Membru

Ing. POPESCU BOGDAN – Inspector în construcții - Reprezentant I.J.C. Argeș - Membru

4. Au mai fost prezenți:

Executant - S.C. METABET CF S.A.

Ing. DOBRIU ION

Proiectant - Asocieria S.C. TQM Management S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.

Ing. MORLOVA DANIEL

Au fost invitați:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA, DISTRIGAZ SUD REȚELE,
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Guțuțui Dan - Diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1.Pc, 3.1, 6.1, Autorizație nr. 00018743.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Podul construit are lungimea totală 43,70 m și o singură deschidere de 36,60m. Schema statică a podului este de grinzi simplu rezemate. Podul este amplasat în aliniament, în secțiune transversală, fiind alcătuit din 5 grinzi prefabricate monobloc, cu înălțimea de 1,80m, așezate la distanța de 2.30m interax, solidarizate printr-o placă de suprabetonare și ancretoaze pe reazeme din beton armat. Infrastructurile sunt fundate indirect, pe câte 6 piloni forati cu diametru de 1,50 m, cu fisa de 12m, din beton armat C30/37, solidarizati printr-un radier din beton armat de 2m grosime, pentru fiecare culce în parte. Racordarea cu terasamentele se realizează prin sferturi de con pereate și ziduri din gabioane pentru protecția malurilor la albie și la trecerea suprastructura – terasament prin plăci de racordare. Zidurile din gabioane de la albie sunt prevăzute la ambele maluri, pe o lungime de 18.0m în amonte și de 28.0m în aval.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **2.988.762,91 lei fara TVA**
respectiv de **3.556.627,86 lei inclusiv TVA.**

6.6. Perioada de garanție: **60 luni.**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.). - Nu este cazul

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările executate corespund prevederilor, Autorizației de construire, Proiectului tehnic și a avizelor emise, au fost prezentate Cartea Tehnică a construcției, Referatul Dirigintelui de șantier, Referatul Proiectantului și a fost efectuată vizualizarea nemijlocită a construcției.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în timp a construcției, atât în perioada de garanție, cât și pe toată durata de existență a construcției, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și Normativului P130-1999 și efectuarea lucrărilor de întreținere curentă a construcției.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de - file, a fost încheiat astăzi 06.05.2022, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni: - Nu este cazul

Comisia de recepție

Președinte:

Alin STOICEA – Director Executiv - Direcția Tehnică

Membri:

George MARIN - Consilier superior - Direcția Tehnică

Simiana PIETROȘANU – Reprezentant Regia Autonomă Județeană
de Drumuri Argeș R.A.

Cătălin ISTRATE – Viceprimar- Reprezentant Primăria Mihăești

RODOLFO BOLDAN - Inspector în construcții - Reprezentant I.J.C. Argeș

Alți participanți:

Executant S.C. METABET CF S.A.

DOBAN ION

Proiectant: Asocieria S.C. TQM Management S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.

MURLOVA DANIEL

Invitați:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA

DISTRIGAZ SUD REȚELE CHIRIȚĂ CRĂCIUN

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Diriginte de santier:

S.C. CRUSHERS GROUP S.R.L.

DAN GOSCU

DIRIGINTE DE SANTIER

AUTORIZAȚIA NR. 00018743

DOMENII SUPRACOMENII

1.pc: 3.1: 6.1

ROMÂNIA
Județul Arges
Primăria comunei Mihaesti
Nr. 4396 din 23.05.2023

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

Nr. 19 din 26.05.2023

Ca urmare a cererii adresate de domnul Ion MINZINA - Presedinte al Consiliului Judetean Arges, in calitate de reprezentant al U.A.T. Judetului Arges, cu domiciliul/sediul²⁾ in județul ARGES, municipiul/orașul/comuna Pitesti, satul -, sectorul, cod poștal, str. Piata Vasile Milea, nr.1, bl., sc., et., ap., telefon/fax 0248.210.056, fax 0248.220.137, e-mail, înregistrată la nr. 4396 /23.05.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ:

executarea lucrărilor de construire/desființare pentru:

3) DEMOLARE POD PE DJ 738 PESTE RAUL TARGULUI JUGUR DRAGHICI KM 21+900

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(6) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, autorizația se emite în baza aceleiași documentații pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare aferente Autorizației de desființare nr. 120/13.12.2018, a cărei valabilitate a expirat la data de 25.05.2023

Descrierea concisă a lucrărilor autorizate: Lucrările propuse constau în demolarea podului provizoriu vechi peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești, după relocarea tuturor rețelelor existente pe pod.

Nu se vor afecta proprietăți private – persoane fizice și/sau juridice. La începerea și pe toată durata execuției se vor respecta cumulativ toate condițiile impuse prin avizele, acordurile și autorizațiile obținute, normele privind protecția muncii și normativele tehnice în vigoare. Se vor respecta prevederile planurilor de gestionare a deșeurilor, conform art.17 alin. (4) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

— pe imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul ARGES, municipiul/orașul/comuna MIHAESTI, sectorul....., cod poștal, str., nr., bl., sc., et., ap.

Cartea funciară⁴⁾ - nr. 81524

Fișa bunului imobil -

sau nr. cadastral 81524 UAT Mihaesti,

4) — lucrări în valoare de⁵⁾ **81722,26 lei** — în baza documentației tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (~~D.T.A.C. + D.T.O.E.~~), respectiv de desființare a construcțiilor (~~D.T.A.D.D.T.O.E.~~) nr.⁶⁾ 8587/31.05.2018, **DEMOLARE POD PE DJ 738 PESTE RAUL TARGULUI JUGUR DRAGHICI KM 21+900** elaborată de Asocieria S.C TQM MANAGEMENT S.R.L & S.C LUCA WAY SRL, cu sediul în județul Iasi, municipiul/orașul/comuna Iasi, sectorul/satul, cod poștal, str.Lascar Catargiu, nr. 37, bl., sc., et., ap. respectiv de — arhitect/conducător arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. , în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale .. a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

- A. Documentația tehnică — D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) — vizată spre neschimbare — este cea aferentă Autorizației de construire nr. 120/13.12.2018 - împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației tehnice — D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) – (15¹) din Legea nr.50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. Titularul autorizației este obligat:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică — D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic — P.Th și Detaliile de execuție pentru realizarea a lucrărilor de construcții autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadrame de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale ;
7. să transporte la groapa de gunoi autorizată materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.
(se completează de către emitent)
8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 30 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiției” (vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze „Plăcuța de identificare a investiției”;
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte „Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite „Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut „Avizul de securitate la incendiu”;
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni / zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. **Termenul de valabilitate a autorizației** este de 24 luni / zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PRIMAR,
CRIMPITA MATEI ANDREEA IULIANA

L.S.

SECRETAR,
BAROANA ZEFINA

TEHNICIAN URBANISM,
IONESCU GEORGIANA

Taxa de autorizare în valoare de lei 5000 a fost achitată conform Chitanței nr. din

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de 31.05.2023 însoțită de (.....) exemplar(e) din documentația tehnică — D.T., împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare .

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea
Autorizației de construire/desființare
de la data de 26.05.2023 până la data de 26.05.2027

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

PRIMAR,
CRIMPITA MATEI ANDREEA IULIANA

L.S.

SECRETAR,
BAROANA ZEFINA

TEHNICIAN URBANISM,
IONESCU GEORGIANA

Data prelungirii valabilității :

Achitat taxa de : 5000 lei, conform Chitanței nr. din

Transmis solicitantului la data de 22.05.2025 direct/prin poștă.

¹⁾ Numele și prenumele solicitantului.

²⁾ Adresa solicitantului.

³⁾ Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum și alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.

⁴⁾ Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz.

⁵⁾ Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcție de suprafața construită desfășurată a construcțiilor, ori valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente din devizul general al investiției.

⁶⁾ Se completează cu denumirea/titlul, numărul și data elaborării documentației, precum și celelalte elemente de identificare.

*) Se completează, după caz: — consiliului județean ;

— Primăria Municipiului București ;

— Primăria Sectorului al Municipiului București ;

— Primăria Municipiului ;

— Primăria Orașului ;

— Primăria Comunei.

**) Se completează, după caz: — președintele consiliului județean ;

— primarul general al municipiului București ;

— primarul sectorului al municipiului București ;

— primar.

***) Se va semna de arhitectul-șef sau, « pentru arhitectul-șef », de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.