

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

10. MAI. 2022

Nr. _____

10055

APROB,
ADMITEREA

INVESTITOR: JUDEȚUL ARGEȘ

PRESEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, Km 21+900, în comuna Mihăești” – obiectul pod nou, lucrări executate în cadrul Contractului de executie nr. 959/491/21.01.2020, încheiat între JUDEȚUL ARGEȘ și S.C. METABET CF S.A.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: județul Argeș, comuna Mihăești
- număr carte funciară: 82089 și nr. 82090 U.A.T. Mihăești

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 78, eliberată de PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂEȘTI la data de 08.08.2018, cu valabilitate 16.03.2022, prelungită prin prevederile Art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 până la data 07.06.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 06.05.2022 până la data 06.05.2022, fiind formată (Dispoziția nr. 177/11.04.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor emisă de JUDEȚUL ARGEȘ-C.J. Argeș), din:

Alin STOICEA – Director Executiv - Direcția Tehnică – Președinte

George MARIN - Consilier superior - Direcția Tehnică – Membru

Simiana PIETROȘANU – Reprezentant Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. – Membru

Cătălin ISTRATE – Viceprimar - Reprezentant Primăria Mihăești – Membru

Ing. POPESCU BOGDAN – Inspector în construcții - Reprezentant I.J.C. Argeș – Membru

4. Au mai fost prezenți:

Executant - S.C. METABET CF S.A.

Ing. DOBRIU ION

Proiectant - Asocieria S.C. TQM Management S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.

Ing. MORLOVA DANIEL

Au fost invitați:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA, DISTRIGAZ SUD REȚELE, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Guțuțui Dan - Diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1.Pc, 3.1, 6.1, Autorizație nr. 00018743.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Podul construit are lungimea totală 43,70 m și o singură deschidere de 36,60m. Schema statică a podului este de grinzi simplu rezemate. Podul este amplasat în aliniament, în secțiune transversală, fiind alcatuit din 5 grinzi prefabricate monobloc, cu înălțimea de 1,80m, așezate la distanța de 2.30m interax, solidarizate printr-o placă de suprabetonare și ancretoaze pe reazeme din beton armat. Infrastructurile sunt fondate indirect, pe câte 6 piloți forati cu diametru de 1,50 m, cu fisă de 12m, din beton armat C30/37, solidarizați printr-un radier din beton armat de 2m grosime, pentru fiecare culee în parte. Racordarea cu terasamentele se realizează prin șferturi de con pereate și ziduri din gabioane pentru protecția malurilor la albie și la trecerea suprastructurii – terasament prin plăci de racordare. Zidurile din gabioane de la albie sunt prevăzute la ambele maluri, pe o lungime de 18.0m în amonte și de 28.0m în aval.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **2.988.762,91 lei fără TVA**
respectiv de **3.556.627,86 lei inclusiv TVA.**

6.6. Perioada de garanție: **60 luni.**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.). - **Nu este cazul**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ **admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

☐ **respingerea recepției la terminarea lucrărilor**

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările executate corespund prevederilor, Autorizației de construire, Proiectului tehnic și a avizelor emise, au fost prezentate Cartea Tehnică a construcției, Referatul Dirigintelui de șantier, Referatul Proiectantului și a fost efectuată vizualizarea nemijlocită a construcției.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în timp a construcției, atât în perioada de garanție, cât și pe toată durata de existență a construcției, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și Normativului P130-1999 și efectuarea lucrărilor de întreținere curentă a construcției.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de - file, a fost încheiat astăzi 06.05.2022, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni: - Nu este cazul

Comisia de recepție

Președinte:

Alin STOICEA – Director Executiv - Direcția Tehnică

Membri:

George MARIN - Consilier superior - Direcția Tehnică

Simiana PIETROȘANU – Reprezentant Regia Autonomă Județeană
de Drumuri Argeș R.A.

Cătălin ISTRATE – Viceprimar- Reprezentant Primăria Mihăești

PODESCU BOGDAN - Inspector în construcții - Reprezentant I.J.C. Argeș

Alți participanți:

Executant S.C. METABET CF S.A.

DOBAIN ION

Proiectant: Asocieria S.C. TQM Management S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.

MORLOVA DRUMEL

Invitați:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA

DISTRIGAZ SUD REȚELE

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Diriginte de santier:

S.C. CRUSHERS GROUP S.R.L.

DAN GUTU

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUTORIZAȚIA NR. 00048743

DOMENII SUBDOMENII

1.pc; 3.1; 6.1