

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției : „Pod pe DJ 731B Samara – Băbana – Cocu, km 3+964 peste paraul Vartej, L=24m, in comuna Băbana, judetul ARGES”, încheiat între JUDEȚUL ARGES și S.C. FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL S.R.L., contract de execuție lucrari nr. 8836/2250/06.06.2018.

1. Date de identificare

Pod din beton armat cu o singura deschidere de 24.00m, situat in Babana, satul Ciobanesti , str. Valea lui Păneața, judetul Argeș.

2. Lucrările au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.4/31.01.2018, cu valabilitate pana la 29.06.2019.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la 07.05.2019 până la 07.06.2019, fiind formată din (Decizia nr. 362/06.05.2019):

ALIN STOICEA –Director Executiv – Presedinte

GHEORGHE MARIN --Viceprimar comuna Băbana – Membru

GOMOIU BOGDAN -Consilier superior –Directia Tehnica – Membru

COLAN CARMEN -Consilier principal –Directia Tehnica – Membru

HEGOESCU
CRISTIAN -Reprezentant I.S.C. Argeș – Membru

4. Au mai fost prezenti:

COCIORVA ION - Proiectant

ENE FLOREA -Executant

5. Secretariatul a fost asigurat de GUȚUȚUI DAN dirigințe de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1. pc; 3.1; 6.1 Autorizație nr. 00018743.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Pod din beton armat cu o singura deschidere de 24.00m și lungimea totala de 32.10m, asigurand un gabarit de 7.80m, și doua trotuare de 1.50m (util 1.00m), cu o latime totala de 11.40m. Suprastructura podului este alcatuita de 8 grinzi prefabricate pretensionate (L=24.00m și h=0.93m)

Sistemul rutier pe pod:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16 - 4+3cm;
- Protecție hidroizolație BA8 - 3cm;
- Hidroizolație.

Trotuare:

- Asfalt turnat BA8 - 3cm;
- Beton de umplutura clasa C16/20
- Hidroizolație.

Infrastructuri:

Infrastructurile podului sunt culei masive tip perete pe piloti forati cu Ø1.08m, L=20.00m.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal. **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. **NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.711.932,79 lei fără TVA, la care se adauga T.V.A. 325.267,23 lei , valoarea totala = 2.037.200,02 lei .

6.6. Perioada de garanție este de 5 (cinci) ani .

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire,

reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):**NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin :

Verificarea lucrarilor executate, a documentatiei tehnice care a stat la baza executiei, a cartii tehnice.Lucrarile executate corespund din punct de vedere tehnic si calitativ, in conformitate cu prevederile proiectului si reglementarilor tehnice in vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri :urmarirea comportarii in timp a constructiei in conformitate cu indicativul P130/1999 si efectuarea lucrarilor de intretinere curenta a constructiei.


10.Prezentul proces- verbal , conținând 3(trei) file șianexe numerotate, cu un total de 3(trei) file, a fost încheiat astăzi 07.06.2019, în 3(trei).exemplare.

11.Alte mențiuni: **NU ESTE CAZUL**

Comisia de recepție :


Președinte:

ALIN STOICEA



.....

Membri:


GHEORGHE MARIN


.....

GOMOIU BOGDAN


.....

COLAN CARMEN


.....

NEGOESCU CRISTIAN

Secretar

GUȚUȚUI DAN


.....

Alți participanți:

Proiectant:

COCIORVA ION

Executant :

ENE FLOREA

