

RAPORT
referitor la stadiul realizării măsurilor din
“Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024”
pentru anul 2020

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile conținute de plan urmăresc obiectivele din domeniile:

Sectorul Energie –Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin: reabilitare termica clădiri, modernizare instalații de încălzire, eficientizarea rețelelor de iluminat.

Efecte așteptate: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile

Sector Transport - Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri, creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale, îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete, înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil

Efecte așteptate: reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității.

Sector Industrie: Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii/ imisii și încadrarea în prevederile legislative, eficientizare consum gaze naturale în instalații medii de ardere; Monitorizarea calității aerului în județul Argeș prin 6 stații automate de calitate aerului amplasate în următoarele zone: Pitești Nicolae Bălcescu - stație de trafic, Victoriei – stație fond urban, Radu Negru – Călinești - stație de fond suburban, Budeasa – stație fond suburban, Oarja - stație industrială și Câmpulung - stație industrială. Indicatorii monitorizați în stațiile automate de calitate aerului sunt: monoxid de carbon(CO), dioxid de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2), ozon (O3), benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie fracțiunea PM10 și PM 2,5; metale din pulberi în suspensie (plumb, nichel, cadmiu și arsen);

Efecte așteptate: Creșterea performanțelor de operare a instalațiilor industriale, reducerea valorilor de emisii/ imisii; respectarea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare, pentru toți factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și ape subterane, cât și verificarea respectării dispozițiilor legale în domeniul deșeurilor; corelarea legislația specifică în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții cu legislația de mediu, cu legislația privind sănătatea populației

Sector Alte Surse: Întreținerea spațiilor verzi și consolidare terenuri degradate, campanii de prevenire și sancționare

Efecte așteptate: - reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor de spații verzi.

La data raportării, pentru anul 2020, anul de început a perioadei de planificare 2020-2024, din 276 măsuri propuse: 139 măsuri sunt implementate integral, 63 măsuri sunt demarate, se află în implementare în curs de execuție, 51 măsuri se află în implementare în diferite etape: întocmire documentație tehnică achiziți publică, proiectare, obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor, etc., 2 măsuri sunt demarate și stopate fiind promovate acțiuni în instanță, iar pentru 21 măsuri nu s-a inițiat implementarea.

Conform informațiilor furnizate de responsabilii pentru realizarea măsurilor, stadiul implementării măsurilor incluse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Argeș 2020-2024”, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 27.05.2020, este următorul:

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)				
E1	Eficiențizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire			
E1-1	JUDEȚUL ARGHEȘ	Președintele Consiliului Județean Argeș		
	Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incinta Spital Județean de Urgență Pitești;		2020-2022	Achiziția publică, execuția de lucrări și dotarea au fost demarate, cu termen de deschidere a ofertelor 02.02.2021
	- Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești;		2020-2021	Obiectivul se află în etapa Proiect tehnic – obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	Cresterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Bradet		2020- 2021	Depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire
	Cresterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, jud. Argeș;		2020-2021	Achiziția publică, proiectarea și execuția de lucrări sunt în curs de evaluare – etapa de evaluare tehnică
	- Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești		2020-2021	Faza de actualizare DALI
E1-2	UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARGHEȘ (COMUNELE DIN JUDEȚUL ARGHEȘ)			
	Lucrări de reabilitare și modernizare sediu primărie în comuna Albestii de Argeș	Primarul comunei Albestii de Argeș	2020-2023	Realizată
	Lucrări de reparații acoperiș Școala Gimnazială Albestii - Pamanteni		2020-2023	Realizată
	Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, comuna Albota (PNDL II)	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată
	Proiect eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura Biserica și Paraclis, reparații curente, amenajări exterioare la Manastirea Aninoasa (POR Axa 5.1)		2020-2023	Realizată
	Reabilitare Școala veche Brosteni, comuna Aninoasa	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Nedemarată
	Consolidare, modernizare, renovare și dotare Camin Cultural sat Aninoasa (FEADR)		2020-2023	Nedemarată
	Construcția și dotarea grădiniței din satul Slanic, comuna Aninoasa (FEADR)		2020-2023	Nedemarată
	Reabilitare dispensar sat Arefu, comuna Arefu		2020-2023	Realizată
	Reparații școli+ Imprejmuiri: Modernizare Școala Gimnazială Gheorghe Badescu	Primarul comunei Arefu	2020-2023	Nedemarată
	Reparații școli + Imprejmuiri: Modernizare Școala Gimnazială George Ștefanescu		2020-2023	Nedemarată
	Refacere acoperiș, șarpanta și instalare termosistem la Școala Gimnazială Balilești, comuna Balilești	Primarul comunei Balilești	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-au executat lucrări 78% (demolare și refacere a acoperișului)
	Reabilitare dispensar în satul Poienita, comuna Balilești		2020-2023	Realizată

Lucrari de inlocuire invelitoare si reabilitarea energetica a anvelopei la Scoala Gimnaziala nr.1 Barla, comuna Barla	Primarul comunei Barla	2020-2023	Procedură demarată, s-a finalizat studiul de fezabilitate
Modernizare, renovare si dotare camin cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla (AFIR)		2020-2023	S-au finalizat lucrările de construcții și montaj, urmează procedura de achiziție a dotărilor specifice
Modernizare/reabilitare Camin Beleti, comuna Beleti-Negresti	Primarul comunei Beleti-Negresti	2020-2023	Nedemarată
Reabilitare dispensar comunal si dotare cu geamuri termopan, comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată
Reabilitare si dotare camin cultural, sat Boteni, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Investiție demarată, întocmire documentație tehnică
Izolatie exterioara Scoala Petre Tutea Boteni, comuna Boteni		2020-2023	Realizată
Reabilitare Scoala Galesu, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată
Executie reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 BUGHEA DE SUS	Primarul comunei Bughea de Sus	2020-2023	Investiție aflată pe lista proiectelor finanțabile la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Executie reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Bughea de Sus		2020-2023	Procedură demarată, documentație depusa la C.N.I. programul „Așezăminte Culturale”
Reabilitare baza sportiva si construire vestiare (AFIR) comuna Caldararu	Primarul comunei Caldararu	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 60%
Gradinita program normal 3 sali grupa, sat Rincaciov , comuna Calinesti (MEN-UMPMRSU)	Primarul comunei Calinesti	2020-2023	Măsură demarată: etapa de licitație deschidere oferte (montare centrală termică, sistem panou solar, amenajare locuri joacă)
Izolare termica Scoala Ciresu, comuna Catesca	Primarul comunei Cateasca	2020-2023	Realizată
Reabilitare termica si reparatii interioare la Scoala Gimnaziala Nicolae Velea, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2022	S-a procedat la întocmirea Studiului de Fezabilitate și a documentatiei pentru cererea de finanțare
Amenajare spatii sociale la punctul Pretura, comuna Cepari		2020-2023	Nedemarată
Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Cetateni, punctul Cetateni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 90%
Construire gradinita program normal doua Sali de grupa in comuna Cetateni, sat Cetateni (POR)		2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 70%
Reabilitare și dotare școală Nicolești, sat Mioarele, comuna Cicănești (PNDL II)	Primarul comunei Cicanesti	2020-2023	Realizată
Gradinita si amenajari exterioare, comuna Ciofrangeni (PNDL II)	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată
Reabilitare scoala si centrala termica, inclusiv grupuri sanitare in interior, Scoala Naum Ramniceanu, sat Corbi, comuna Corbi	Primarul comunei Corbi	2020-2023	Realizată
Reabilitare scoala si centrala termica Scoala sat Corbsori, comuna Corbi		2020-2023	Realizată

Reabilitare si dotare Dispensar uman Corbi, comuna Corbi		2020-2023	Realizată
Reparatie capitala sediu Primarie, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată
Construire dispensar uman în comuna Cuca (PNDL II)		2020-2023	Realizată
Lucrari de anvelopare termica si inlocuire invelitoare la Scoala cu clasele I-IV, sat Davidesti, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Realizată
Reabilitare Camin Cultural comuna Darmanesti	Primarul comunei Darmanesti	2020-2023	Nedemarată
Reabilitare scoala comuna Dobresti sat Furesti	Primarul comunei Dobresti	2020-2023	Realizată
Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+1E, comuna Domnesti (FEDR)	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Investiție demarată
Consolidare sediu Primarie Godeni Corp C1, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2023	Măsura stopată – s-a promovat proces în instanță
Reabilitare local primarie veche comuna Godeni		2020-2023	Realizată
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Gradinita cu program normal, comuna Harsesti (POR)	Primarul comunei Harsesti	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare
Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B HARTIESTI din satul Hartiesti, comuna Hartiesti (PNDL II)	Primarul comunei Hartiesti	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 92%
Lucrari de reparatii, intretinere si investitii la Scoala Primara Lucieni, comuna Hartiesti		2020-2023	Realizată
Modernizare camin cultural, sat Padureti, comuna Lunca Corbului (FEADR)	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2023	Nedemarată
Reabilitare Scoala Primara Malureni	Primarul comunei Malureni	2020-2023	Realizată
Constructie acoperis Scoala Gimnaziala Petre Tudose, comuna Malureni		2020-2023	Realizată
Reabilitare Scoala Argeselu din comuna Maracineni	Primarul comunei Maracineni	2020-2023	Nedemarata
Reabilitare Liceu Tehnologic comuna Maracineni		2020-2023	Nedemarata
Invelitoare la Scoala Gimnaziala Merisani, comuna Merisani	Primarul comunei Merisani	2020-2023	Realizată
Gradinita cu 2 grupe cu program normal, sat Merisani, comuna Merisani		2020-2023	Realizată
Modernizare si dotare camin cultural Micesti, comuna Micesti, sat Micesti"	Primarul comunei Micesti	2020-2023	Realizată
Reabilitare dispensar uman, sat Stroesti, comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat cca. 84%
Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Barlogu, comuna Negrasi	Primarul comunei Negrasi	2020-2023	Investitie demarata, proiect in aprobare
Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Barlogu comuna Negrasi		2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat cca. 90%

	Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Toma Arnautoiu-Corp A si Corp B, comuna Nucsoara	Primarul comunei Nucsoara	2020-2023	Realizată
	Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Radulescu Codin corp A, comuna Priboieni	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată
	Reabilitare primarie veche comuna Priboieni		2020-2023	Nedemarată
	Modernizare, consolidare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Tigveni - Grupuri sanitare, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat cca. 95%
	Dispensar uman in satul Furduesti, comuna Ratesti		2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat cca. 95%
	Reabilitare Camin Cultural in comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2023	S-au întocmit documentațiile: Servicii de proiectare-întocmire documentație expertiză tehnică, respectiv DALI/Arhitectură/Rezistență/Instalații/Studiu geotehnic
	Reabilitare fost local Primarie Bucov pentru locuinta sociala, comuna Râca		2020-2023	Nedemarată
	Gradinita cu 3 grupe, comuna Rociu (PNDL II)	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată
	Termosistem Liceul Victor Slavescu, comuna Rucar	Primarul comunei Rucar	2020-2023	Realizată
	Reparatii capitale la Scoala Primara nr. 1, Rudeni, sat Rudeni, comuna Șuici	Primarul comunei Șuici	2020-2023	Investiție demarată, în derulare
	Reabilitare si modernizare Dispensar uman Salatrucu, comuna Salatrucu	Primarul comunei Salatrucu	2020-2023	Imobil reabilitat termic, montare centrala termica. În prezent este depusa documentatiala CNI Bucuresti pentru a intra in reabilitare totala
	Reabilitare cladire dispensar veterinar, comuna Salatrucu		2020-2023	Imobil reabilitat termic. In prezent nu se pot face alte reabilitari din cauza faptului ca pe rolul Judecatoriei Curtea de Arges este un litigiu intre Comuna Salatrucu si ADS avand ca obiect revendicare imobiliara
	Investitii de renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale - Camin Cultural, sat Banaresti, comuna Sapata (AFIR)	Primarul comunei Sapata	2020-2023	Realizată
	Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, sat Schitu Golesti (PNDR)	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizată
	Reabilitare si modernizare Scoala "Marin Braniste" din satul Suseni, comuna Suseni (PNDL II)	Primarul comunei Suseni	2020-2023	Realizată
	Reabilitare si asigurare utilitati la Scoala Primara "Ioan Rizescu" Cersani, comuna Suseni		2020-2023	Realizată
	Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni, comuna Stalpeni (AFIR)	Primarul comunei Stalpeni	2020-2023	Investiția se află în execuție – realizat cca. 44%
	Reabilitare camin cultural, comuna Teiu	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată
	Reabilitare scoala cu clasele V-VIII sat Barsestii de Jos (PNDL II), comuna Tigveni	Primarul comuna Tigveni	2020-2023	Realizată

	Lucrari de executie reabilitare camin cultural Vernesti, comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată
	Izolatie termica sediu primarie si anexe, comuna Valea Danului		2020-2023	În curs de finalizare
	Modernizare dispensar medical uman - centrala termica si izolatie termica exterioara, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2023	Investiția se află în curs de elaborare proiect tehnic
	Modernizare Gradinita cu program prelungit, comuna Vlădești		2020-2023	Investiția se află în execuție – realizat cca. 70%
	Reabilitare Dispensar Vedea, comuna vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Investiția se află în execuție – realizat cca. 90%
E1-3	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	În curs de execuție
E1-4	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI	Primarul Municipiului Pitești	2020-2022	Ordin de incepere lucrari incepand cu data de 09.11.2020, termen finalizare 09.11.2023
	Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Armand Calinescu			
	Extindere si reabilitare imobil scoala gimnaziala Mircea cel Batran			
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat			
	Modernizare grădinița "Căsuța poveștilor" , Corp A;			
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul "Maria Teiuleanu;			
	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit "PrimiiPași	2020 – 2023	Procedura achizitie lucrari reluata - termen depunere oferte 11.02.2021	
		2020 – 2023	Ordin de începere lucrari cu data de 15.07.2020, termen finalizare 15.05.2021	
		2020 – 2023	Ordin începere lucrari cu data de 02.07.2020, termen finalizare 02.05.2021	
		2020 – 2020	Realizată	
		2020 – 2023	Procedura achizitie lucrari in SEAP - termen depunere oferte 02.02.2021.	
E1-5	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020- 2022	Investiția se află în curs de execuție,realizat 48%.
E1-6	ORAȘUL MIOVENI Reabilitare termică a clădirilor: școală – clădire principală P+2, atelier școlar – P, sală de sport – P, ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții Mașini Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2022	Realizată
E2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile			
E2-1	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2022	Ordin incepere lucrari cu data de 25.06.2020, termen finalizare lucrari 31.08.2022
E2-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
E3	Eficientizarea rețelelor de iluminat			
E3-1	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES(COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Iluminatul public, U.A.T. comuna Băbana	Primarul	2020-2023	Măsură demarată, realizată 90%

		comunei Băbana		
	Modernizare iluminat public in comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată
	Extindere iluminat public punte aeriana "Pislaru" Ungureni, comuna Berevoesti		2020-2023	Realizată
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiența energetică ridicată prin tehnologii noi - LED în comuna Boteni (FEADR)	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Realizată
	Modernizare iluminat stradal, comuna Căldăraru	Primarul comunei Căldăraru	2020-2023	Măsură demarată, întocmit proiect și depus la AFM pentru obținere finanțare
	Modernizare iluminat public și stații panouri fotovoltaice, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2023	Nedemarată
	Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie, comuna Ciofrangeni	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată
	Modernizare rețea iluminat stradal, comuna Dobrești	Primarul comunei Dobrești	2020-2023	Realizată
	Modernizare rețea de iluminat public prin montare de aparate, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2023	Realizată
	Iluminat public sat Nucșoara, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată
	Extindere rețea de iluminat public în satul Patuleni, comuna Rătești	Primarul comunei Rătești	2020-2023	Realizată
	Modernizare sistem de iluminat public în comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2023	Investiția se află în faza de execuție, s-a realizat 50%
	Îmbunătățire iluminat public în comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiența energetică ridicată prin tehnologii noi - LED în comuna Vulturești (FEADR)	Primarul comunei Vulturești	2020-2023	Realizată
E3-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în U.A.T. Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiție aflată în etapa de licitație
E3-3	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeș	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2022	Investiția se află în curs de execuție, realizată 5%
E3-4	MUNICIPIUL CÂMPULUNG Extindere rețea iluminat public	Primarul Municipiului Câmpulung prin A.D.P.	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizată 3%
E3-5	ORAȘUL COSTEȘTI Modernizarea sistemului de iluminat public și extinderea rețea de iluminat în orașul Costești, jud. Argeș, satele Stârci, Smei și Podu-Broșteni	Primarul Orașului Costești	2020-2021	Realizată

E3-6	ORAȘUL MIOVENI	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Preot Constantin Lupașcu, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Stejarului, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Primăverii, oraș Mioveni		2020- 2021	Investiția se află în curs de finalizare, s-a realizat cca. 20%
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Părăști, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată
	Extindere iluminat public str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR TRANSPORT				
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale			
T1-1	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km, comuna Albestii de Muscel	Primarul comunei Albestii de Muscel	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, realizat 85%
	Modernizare DL 154 Albota-Hintesti-Smeura , L=2,8 km, comuna Albota	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată
	Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podete - 3 km, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare
	Pod trecere paraul Slanic, in punctul vad Brosteni, ce asigura legatura la Scoala Gimnaziala Brosteni Aninoasa (PNDL II), comuna Aninoasa	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Realizată
	Pod in satul Slanic, zona Olteni, - Reparatii si consolidari, comuna Aninoasa		2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 731B de la km 8+350-km 12+500, L=4,15 km in comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2023	Realizată
	Asfaltare DC 177B Piscul Radului-Maneasa (PNDL II)pe o lungime de 3,15 km, comuna Babana		2020-2023	Realizată
	Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti (AFIR)	Primarul comunei Baiculesti	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 62%
	Modernizare DC 137 Malu - Selareasca - Barla de la km 0+000 - km 6+300 in comuna Barla (PNDL I)	Primarul comunei Barla	2020-2023	Realizată
	Modernizarea Strazilor Rotareasa, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele, Labusesti, Rotaresti-Foraj, Nufarului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului in comuna Bascov	Primarul comunei Bascov	2020-2023	Realizată
Constructie pod pe DC 210 peste Valea Scheau, sat Scheau in comuna Bascov	2020-2023		Realizată	

Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc in satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati	Primarul comunei Bogati	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-au realizat lucrări de construcții –montaj -85%
Pod pe DC 60 peste paraul Glambocu, sat Bogati, comuna Bogati		2020-2023	În curs de realizare, s-au întocmit Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, avizele necesare, cererea de finanțare
Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Măsură demarată, în curs de execuție
Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Măsură demarată, în curs de execuție
Podet dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată
Construire pod pe DC 265 Galesu - Bradulet, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată
Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești (PNDL II)	Primarul comunei Buzoești	2020-2023	Realizată
Construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cârpeniș, comuna Cepari (PNDL II)	Primarul comunei Cepari	2020-2023	Realizată
Construire pod din beton armat peste Valea Cârpeniș, cătun Rotundu, comuna Cepari (PNDL II)		2020-2023	Realizată
Construire pod din beton armat in satul Ceparii Ungureni, comuna Cepari		2020-2023	Realizată
Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a realizat 70%
Reparatii drum 0.2 km, comuna Cetateni		2020-2023	Realizată
Cofinantare "Modernizare DC 176, L=4263 ml si ulite comunale, L=15610 ml, comuna Cocu"	Primarul comunei Cocu	2020-2023	Investiție demarată, modernizarea constând în așternerea stratului de balast pe platforma drumului
Modernizare drumuri comunale locale 3.2 km, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată
Modernizare DC 22 Dambovicioara - Cabana Brusturet km 0-1450, comuna Dambovicioara	Primarul comunei Dambovicioara	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, parțial realizată
Modernizare partiala (L=304 m) drum Huluba, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Investiție demarată, s-a întocmit proiectul tehnic
Pod din beton armat Valea Greci, comuna Dobresti	Primarul comunei Dobresti	2020-2023	Investiția se află în n curs de execuție, realizată 70%
Asfaltare drumuri L 850 in comuna Domnesti	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Realizată
Construire pod peste paraul Marghiuta si modernizare drum de acces in satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2023	Investiție demarată, licitație în desfășurare
Executie pod din beton armat peste raul Argesel, sat Suslanesti, punctul Patran, comuna Mioarele (PNDL II)	Primarul comunei Mioarele	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizată 90%

Modernizare drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, in comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2023	În curs de execuție, s-au realizat lucrările de proiectare, s-a obținut autorizația de construire, s-a turnat asfalt pe o lungime de 1,4km	
Refacere pod trafic usor peste raul Valsan pe DC 218B, in punctul Valea Teascului, sat Stroesti, comuna Musatesti		2020-2023	Realizată	
Modernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată	
Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, comuna Oarja (PNDL II)	Primarul comunei Oarja	2020-2023	Investiție în curs de execuție	
Pod peste raul Neajlov, starda Viei, punctul Barzoi, comuna Oarja		2020- 2022	Întocmire studiu de fezabilitate	
Pod peste raul Neajlov, starda Baboilor, punctul Zagau, comuna Oarja		2020-2023	S-a realizat etapa de proiectare, etapa de execuție nedemarată	
Pod peste raul Neajlov, starda Itau, punctul Biserica Laceni, comuna Oarja		2020-2023	S-a realizat etapa de proiectare, etapa de execuție nedemarată	
Pod peste raul Neajlov, starda Carasului, punctul Statia de epurare, comuna Oarja		2020-2023	S-a realizat etapa de proiectare, etapa de execuție nedemarată	
Modernizare drum local strada Plopilor, punctul Ene Lucian - Dinu Trandafir, L=0.9 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată	
Reparatii asfaltice varianta Giurgiului, L=1.8 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată	
Modernizare drum local strada Brezani, DJ 503-punctul Zarafu, L=0.412 km, comuna Oarja		2020-2023	Investiția se află în etapa de proiectare, etapa de execuție nedemarată	
Modernizare drum local strada Pasanilor, drum vicinal Laceni km 0+400-punctul Vica Bildir, L=0.4 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată	
Modernizare drum local strada Beleganilor, punct Corbeanu George-punctul Bogdan Florea Ion, L=0.3 km, comuna Oarja		2020- 2022	Investiție în curs de execuție, realizată cca 50%	
Reabilitare Pod peste paraul Carcinov, comuna Priboieni		Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată
Executie Pod peste paraul Carcinov in punctul statie de epurare, comuna Priboieni			2020-2023	Investiția se află în curs de realizare, s-a întocmit Studiul de fezabilitate
Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni (PNDL II)	2020-2023		Realizată	
IBU pe o lungime de 4 km in comuna Priboieni	2020-2023		Investiția se află în curs de realizare, realizare DALI	
Reabilitare si consolidare pod peste raul Neajlov situat pe DC 104 in satul Furduesti, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2023	Investiție aflată în stadiul de proiect	
Modernizare drumuri comunale L=4,587 km in comuna Recea, sat Recea (PNDL II)	Primarul comunei Recea	2020-2023	Realizată	
Imbracaminte bituminoasa usoara DC 104, L=2,753 km in comuna Rociu	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată	
Pod pe DC 104 peste paraul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu (PNDL II)		2020-2023	Realizată	

Pod peste Valea Poienari, in punctul Costea, comuna Schitu Golesti	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizată
Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km in comuna Ștefan cel Mare	Primarul comunei Ștefan cel Mare	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizată 30%
Modernizare DC 112: Padureni-Padureni, km 3+600+5+100 L=1,500 km , comuna Suseni- Acord asociere cu CJ Arges nr. 1028/29.04.14	Primarul comunei Suseni	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
Modernizare DC 344, km 0+000-0+680 si bretea de legatura cu DC 112, L=0.7 km, in comuna Suseni		2020-2023	Investiția se află în faza de proiectare
Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391, L= 4,141 (PNDL II)	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată
Construire pod in satul Vladesti, punctul "La Scoala", comuna Tigveni	Primarul comunei Tigveni	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizată 85%
Reparatii si covor asfaltic L=2.020 km DC 83, comuna Țițești	Primarul comunei Țițești	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție: DALI, Expertiza tehnică, Proiect tehnic, documentații avize/acorduri, certificat de urbanism, Autorizație de construire, contract de execuție, ordin de începere a lucrărilor
Modernizare DC 84 Titesti Scoala Valea Manastirii km 3+250-km 4+370 comuna Titesti (GAL)		2020-2023	Investiția se află în curs de execuție: Proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini, DATC, studiu geotehnic, certificat de urbanism, autorizație de construire, contract de execuție, ordin de începere a lucrărilor
Modernizare DC 259 (L=2,720 km) si DL Mustățești-Valea Uleiului (L=0,816 km), comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2023	Realizată
Modernizare DC 258 (L=3,656 km) si DL Mustatesti (L=0,448 km), comuna Valea Iașului		2020-2023	Realizată
Construire pod sat Cerbureni, comuna Valea Iașului		2020-2023	Măsură demarată, realizare proiect
Construire pod pentru acces statie de epurare in sat Ungureni, comuna Valea Iașului		2020-2023	Măsură demarată, realizare proiect
Construire pod sat Borovinești comuna Valea Iașului		2019-2022	Măsură demarată, realizare proiect
Construire poduri peste paraul Valea Badilii, sat Ungureni comuna Valea Iașului		2020-2023	Măsură demarată, proiect în execuție
Modernizarea infrastructurii de transport pe DC 159 in satele Varsesti, Fratici si Prodani, comuna Vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, realizat 65%
Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu, L= 2,84 km, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, realizat 15%
Modernizare drumuri de interes local in lungime de 5,500 km, in comuna Vladesti		2020-2023	S-a întocmit Studiul de fezabilitate și s-a încheiat contractul de execuție
Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popești-Izvoru- Recea- Cornățel – Vulpești (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, Com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești, Jud. Argeș- Directia Strategii	Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (UAT	2020-2023	S-a obținut autorizația de construire nr. 09/6081/10/05/2019 emisă de UAT Județul Argeș . În curs de execuție, grad de realizare 16,48%.

		Județul Argeș lider) in parteneriat cu U.A.T Com. Popesti, U.A.T. Com. Izvoru, U.A.T. Com. Recea, U.A.T. Com. Buzoiesti		
	Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Căteana (DJ 702 G km 3+824) km 98+000 – 140+034, l = 42,034 km in judetul Arges- Directia Strategii	Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (Județul Argeș -lider in parteneriat cu U.A.T Com. Slobozia, U.A.T. Com. Teiu, U.A.T. Com. Mozaceni, U.A.T. Com. Cateasca, U.A.T. Com. Oarja, U.A.T. Com. Rociu)	2020-2023	Investiția se află în etapa de proiectare DTAC+P.T.+D.E cu documentații depuse în vederea obținerii avizelor/acordurilor necesare
	Modernizare DJ 703 B Șerbănești (DJ 659) – Siliștea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) – Șerbănești (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696, L= 2,666 km – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include și lucrări de consolidare) – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizată 70%
	Modernizare DJ 703B Padureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costești – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Investiția se află în faza de proiectare
	Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoenesti și Dragoslavele – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată
	Pod pe DJ 731 B Sămara - Băbăna - Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbăna, – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 0+908 – 2+408, comuna Leordeni, L= 1,5 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 2+408 – 3+408, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată
	Modernizare DJ 742Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 7+500 – 9+060, comuna Leordeni, L= 1,56 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată

Modernizare DJ 659 A Bradu – Costești, km 5+060-9+744 la Costești, L= 4,684 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a turnat asfalt pe toată lungimea de 4,684km
Modernizare DJ 704 H Merișani-Băiculești-Curtea de Argeș, km 13+035- 17+600, la Baiculesti si Curtea de Argeș L= 4,565 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a realizat strat de binder pe o lungime de 4,076 km
Modernizare DJ 679 D Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, comuna Negrași, L= 5,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a realizat strat de binder pe o lungime de 2,493 km
Modernizare DJ 679 D Izvoru -Mozăceni, km 22+215-23+215, comuna Mozăceni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată
Covor bituminos pe DJ 703A, tronson km 0+000-7+900, comuna Cotmeana, L= 7,9 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a turnat asfalt pe toată lungimea de 7,9 km
Modernizare DJ 703 B limita jud Olt- Marghia-Padureți, km 41+275-41_775, comuna Lunca Corbului, L= 0,500 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată
Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km5+100 – 6+100, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată
Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ 703B) – Furduiești-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, comunele Teiu și Negrași, L= 4,817 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
Covor bituminos pod DJ 703A, tronson km 7+900-18+959, comuna Cocu, L=11,05 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a turnat asfalt pe toată lungimea de 11,05 km
Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000- 10+870, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albeștii de Muscel, L=10,87 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
Modernizare DJ 703 Morărești-Cuca-Ciomagești- limita jud. Olt, km 13+400-16+600, comuna Cuca, L=3,2 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a turnat asfalt pe toată lungimea de 3,2 km
Autostrada Sibiu –Pitești: -Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni km 44+500 - km 81+900 (jud. Arges km 62+021 - km 81+900 – 19,879 km); -Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș km 81+900 – km 91+760 – 9,86 km; -Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești km 91+760 – 122+110 – 30,35; Total jud. Arges– 60,089 km	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Nedemarată
Drum Expres Craiova – Pitești Tronsonul 4 km 89+150 – km 121+115, Județ Argeș – 31,81 km	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Nedemarată
Pod peste Râul Cărcinov – Intervenție în regim de urgență urmare accident rutier – DN7, km 94+310	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată

	Pod peste Râul Teleroman, Lucrări de întreținere periodică – DN 65A, km 23+311	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73C, km 60+000	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată
	Consolidare parte carosabila, asigurare scurgere ape si refacere parapet , DN 7, km 152+350, 152+470, 152+500 stanga	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 100
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73D, km 41+300- 41+500	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată
	Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km. 78+519 (Podu Dâmbovitei)	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2023	Nedemarată
	ORAȘUL TOPOLOVENI			
T1-2	Construire Pod din Beton Armat, L=60m, peste Raul Carcinov, pe Strada Fantanii , in Orasul Topoloveni, Judetul Arges"	Primarul Orașului Topoloveni	2020- 2021	Realizată
	Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 97A care constau in asezarea de "Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 97A Goronesti – Bogati – Limita judet Dambovita, Orasul Topoloveni, judetul Arges" L=3 km	Primarul Orașului Topoloveni	Contract multianual	Realizată
	Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana avand 2 obiective: 1."Modernizare strada Livezilor, Stada Capitan Visarion Sachelarie, Str. Campului", 2. Construire Locuinte Sociale – 96 unitati locative	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiție aflată în etapa de licitație / Precontractare Axa 13
	ORAȘUL MIOVENI			
T1-3	Amenajare trotuar și rigole strada Colibași, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată
	-Sistematizare zona de la strada Soldat Costescu Alexandru, bl. A21-22, strada Poștei până la str. Bugeac, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată
	Modernizare legatura str. Mihail Sorbul cu str. Periș (str. Preot Constantin Lupașcu), cartier Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni, tronson II;		2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Maior Gh. Filipescu, strada Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată
	Asfaltare Aleea Ioacobeștilor, cartier Faget, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată
	Asfaltare Aleea Poienii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Primaverii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni;		2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizat

				20%
	Asfaltare str. Stejarului, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată
T1-4	ORAȘUL COSTEȘTI Reabilitare trotuare str. Victoriei	Primarul Orașului COSTEȘTI	2020- 2021	Măsură demarată, întocmire proiect tehnic
	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Asternare covor asfaltic pasarela Autogara, 0,130 km;	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată
T1-5	Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km;	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizat 50%
	Reabilitare strada Negru Voda si Str Republicii pana la intersectia Petre Zamfir, 0, 760 km	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată
	Reabilitare pod Sos nationala 0,012 k m	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată
	ORAȘUL ȘTEFANEȘTI			
	Asfaltare str. Aleea Fântâni (0, 237 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Arsenești (0,143k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Barajului (0, 474 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Gârlei (0, 254 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Gheorman (0,689 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Gorgoești (0, 192 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Izvorului (0, 311k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Livezilor (0, 172k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Macilor (0, 191k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Narciselor (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Paladești (1,089 k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
	Asfaltare str. Valea Turcului (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată
T2	Mijloace alternative de mobilitate Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete			
T2-1	AGLOMERARE MUNICIPIUL PITEȘTI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT (Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike- sharing”), Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie, Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești, realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș.)	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2023	În elaborare documentații de atribuire servicii proiectare și execuție lucrări (strategie contractare, caiete sarcini, documentatie tehnica)

	Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești (Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători ; Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații), Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2023	În elaborare documentații de atribuire servicii proiectare și execuție lucrări (strategie contractare, caiete sarcini, documentatie tehnica)
	Reabilitare, trotuare, piste biciclete si sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Realizată
T2-2	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeș	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizată 22%
	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
T2-3	Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru Cel Bun	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată
	Executie punte pietonala paraul Valea Rumestilor	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată
T2-4	ORAȘUL TOPOLOVENI Modernizare/extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Orasul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiție demarată, s-a încheiat contract de lucrări
T2-5	ORAȘUL MIOVENI Extindere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată
T3	Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil			
	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI			
T3-1	Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Procedura de achiziție a autobuzelor electrice și stațiilor de încărcare finalizată de către liderul de proiect - MLPDA
	Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Procedura achizitie lucrari in SEAP - termen depunere oferte 01.02.2021
	Integrarea operațională a transportului public urban și periurban	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Procedura achizitie lucrari in SEAP - termen depunere oferte 03.02.2021.

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ – SECTOR INDUSTRIE				
II	<ul style="list-style-type: none"> - Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii -Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz -Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație. -Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii; -Corelarea planificării de amenajare a teritoriului și urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale în afara zonelor urbane); 	A.P.M judetean /Comisariatul Judetean al G.N.M/ Consiliul Județean Argeș/Primării U.A.T-uri	Conform legislatiei in vigoare si frecventelor impuse prin actele de reglementare	Realizată, conform prevederilor legale, specifice fiecărei instituții
	<p>Montare cazan in condensatie Centrală Termica 518 (BL.42), mun. Pitești, jud. Argeș</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putere calorica max/min (Pci) Qn: 88,3/22,1 KW - - Putere calorica max/min (Pcs) Qn: 98,1/24,6 KW - Putere utila max/min (80°C/60 °C) Pn: 86,1/21,7 KW - Putere utila max/min (50°C/30 °C) Pn: 94,0/23,9 KW - Putere utila max/min (80°C-60 °C) Pn: 94,5/23,9 KW - Debit gaz (CH4) max/min 8,1/2 Nm3/h 	SC Termo Calor Confort SA	2020-2021	Realizată
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ –SECTOR ALTE SURSE				
A1	Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate			
A1-1	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂBANA Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o latime de cca. 2 m si inaltimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafata de 3500 mp si o inaltime medie de 4 m in comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2021	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 50%
A1-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Înființare Parc Nou în Orașul Topoloveni - 24.573 mp (2,4 ha)	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată
A1-3	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI			
	Realizare Parc Lunca Argeșului nr.3 - reconversia functionala si reutilizarea suprafetei de teren degradat localizat în Lunca Argeșului 22 ha	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Contract de finantare aflat în circuitul de semnare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
	Regenerare urbană (Reabilitare spatii verzi, reabilitarea Aleea Naum Ramniceanu, Str. Decebal - Zona cartier Razboieni bloc G1; Reabilitare spatii verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi- B-dul Petrochimistilor) Suprafata -spatii verzi - 2485,27mp -zona carosabila- 1105.05 mp -alei pietonale - 296,52 mp	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Procedura achizitie servicii proiectare și execuție lucrări recontestată la CNSC.

A1-4	Municipiul Curtea de Argeș			
	Reabilitare drum strada Valea Iașului	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizată 90%
	Consolidare teren strada Rozelor		2020-2021	Realizată
	Consolidare teren str. Valea Doamnei, nr. 59 si 59 A		2020-2021	Realizată
	Refacere strada Bușaga, punctul nr. 68		2020-2021	Realizată
	Refacere strada Plopis, punctul Olteanu		2020-2021	Realizată
	Refacere strada Plopis, punctul nr. 21		2020-2021	Realizată
	Refacere strada Valea Doamnei, punctul nr. 59 A		2020-2021	Realizată
	Refacere strada Fagetului, punctul Panoiu		2020-2021	Realizată
A1-5	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Executie parc cartier Visoi 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată
	Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizată 30%
A1-6	ORAȘUL MIOVENI Consolidare versant str. Uzinei, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată

Coordonator Comisie tehnică responsabilă cu P.M.C.A: cons. sup. Mădălina PLEȘA