

RAPORT
referitor la stadiul realizării măsurilor din
“Planul de menținere a calității aerului în județul Argeş 2020-2024”
pentru anul 2021

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile conținute de plan urmăresc obiectivele din domeniile:

Sectorul Energie –Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin: reabilitare termica clădiri, modernizare instalații de încălzire, eficientizarea rețelelor de iluminat.

Efecte așteptate: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile

Sector Transport - Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri, creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale, îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete, înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil

Efecte așteptate: reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității.

Sector Industrie: Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii/ imisii și încadrarea în prevederile legislative, eficientizare consum gaze naturale în instalații medii de ardere; Monitorizarea calității aerului în județul Argeş prin 6 stații automate de calitate aerului amplasate în următoarele zone: Pitești Nicolae Bălcescu - stație de trafic, Victoriei – stație fond urban, Radu Negru – Călinești - stație de fond suburban, Budeasa – stație fond suburban, Oarja - stație industrială și Câmpulung - stație industrială. Indicatorii monitorizați în stațiile automate de calitate aerului sunt: monoxid de carbon(CO), dioxid de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2), ozon (O3), benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie fracțiunea PM10 și PM 2,5; metale din pulberi în suspensie (plumb, nichel, cadmiu și arsen);

Efecte așteptate: Creșterea performanțelor de operare a instalațiilor industriale, reducerea valorilor de emisii/ imisii; respectarea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare, pentru toți factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și ape subterane, cât și verificarea respectării dispozițiilor legale în domeniul deșeurilor; corelarea legislația specifică în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții cu legislația de mediu, cu legislația privind sănătatea populației

Sector Alte Surse: Întreținerea spațiilor verzi și consolidare terenuri degradate, campanii de prevenire și sancționare

Efecte așteptate: - reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor de spații verzi.

La data raportării, din măsuri propuse pentru implementare în perioada de planificare 2020-2024, pe lângă pentru anul 2021, al doilea an al perioadei de planificare: 3 măsuri s-au implementat integral în anul 2021, 46 de măsuri aferente anului 2021 s-au implementat integral în anul 2020, 4 măsuri se află în implementare în diferite stadii de execuție (Municipiul Câmpulung: Extindere rețea iluminat public -în curs de execuție, s-au finalizat 1,725 km de rețea de iluminat, Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km- în curs de execuție, s-au realizat 2,1 km; Municipiul Curtea de Argeş: Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeş - în curs de execuție, realizată 52,25%; Comuna Băbana: Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o latime de cca. 2 m si inaltimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafata de 3500 mp si o inaltime medie de 4 m in comuna Babana - în curs de finalizare, realizat 66,85%), 1 măsură (Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești) nefinalizată, întrucât după realizarea unor construcții noi relația clădirii cu vecinătățile s-a modificat, fiind necesară actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, iar 6 măsuri nedemarate (Municipiul Câmpulung: Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp; Orașul Costești: Reabilitare trotuare str. Victoriei se află pe lista de investitii 2022; Orașul Ștefănești: Asfaltare str. Arseniști 0,143k m, Asfaltare str. Gheorman 0,689 km, Asfaltare str. Livezilor 0, 172k m, Asfaltare str. Narciselor 0, 572 km).

De asemenea, 133 de măsuri cu termen de finalizare 2023 au fost realizate integral în perioada 2020-2021.

Conform informațiilor furnizate de responsabilii pentru realizarea măsurilor, stadiul implementării măsurilor la nivelul anului 2021, incluse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Argeş 2020-2024”,

de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 27.05.2020, este următorul:

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)				
E1	Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire			
E1-1	JUDEȚUL ARGHEȘ	Președintele Consiliului Județean Argeș		
	Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești;		2020-2023	Contract de proiectare, asistența tehnică, execuția de lucrări și dotarea au fost încheiate. În curs de finalizare documentație tehnico-economică
	- Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești;		2020-2023	Contract execuție lucrări încheiat. Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor-achiziție în desfășurare
	Cresterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Bradet		2020- 2021	Execuție lucrări încheiate prin Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.495/07.01.2022
	Cresterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, jud. Argeș;		2020-2023	Contract de proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrărilor încheiate. Etapa de proiectare a lucrărilor în curs de finalizare
	- Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești		2020-2021	Faza de actualizare DALI: S-au modificat relațiile clădirii existente cu zonele învecinate, prin implementarea unor noi investiții, respectiv: Construire corp de clădire nou(S+P+4E) la SJUP ;Extindere și dotare spații urgență și amenajări incintă SJUP ;Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al SJUP.
UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARGHEȘ (COMUNELE DIN JUDEȚUL ARGHEȘ)				
E1-2	Lucrări de reabilitare și modernizare sediu primărie în comuna Albestii de Argeș	Primarul comunei Albestii de Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Lucrări de reparații acoperiș Școala Gimnazială Albestii - Pamanteni		2020-2023	Realizată 2020
	Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, comuna Albota (PNDL II)	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată 2020
	Proiect eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura Biserica și Paraclis, reparații curente, amenajări exterioare la Mănăstirea Aninoasa (POR Axa 5.1)	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Școala veche Brosteni, comuna Aninoasa		2020-2023	Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată
	Consolidare, modernizare, renovare și dotare Camin Cultural sat Aninoasa (FEADR)		2020-2023	Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată
	Construcția și dotarea grădiniței din satul Slanic, comuna Aninoasa (FEADR)		2020-2023	Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată
	Reabilitare dispensar sat Arefu, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2023	Realizată 2020
	Reparații școli+ Imprejmuiri: Modernizare Școala Gimnazială Gheorghe Badescu		2020-2023	Lucrare demarată, s-au reparat anumite segmente ale clădirii, se continuă după găsirea unei surse de finanțare
	Reparații școli + Imprejmuiri: Modernizare Școala Gimnazială George Ștefanescu		2020-2023	Lucrare demarată, s-au reparat anumite segmente ale clădirii, se continuă după găsirea unei surse de

			finanțare
Refacere acoperis, sarpanta si instalare termosistem la Scoala Gimnaziala Balilesti, comuna Balilesti	Primarul comunei Balilesti	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-au executat lucrări 50%
Reabilitare dispensar in satul Poienita, comuna Balilesti		2020-2023	Realizată 2020
Lucrari de inlocuire invelitoare si reabilitarea energetica a anvelopei la Scoala Gimnaziala nr.1 Barla, comuna Barla	Primarul comunei Barla	2020-2023	Procedură demarată, s-a finalizat documentația tehnică (PT)
Modernizare, renovare si dotare camin cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla (AFIR)		2020-2023	Realizată 2021
Modernizare/reabilitare Camin Beleti, comuna Beleti-Negresti	Primarul comunei Beleti-Negresti	2020-2023	Nedemarată
Reabilitare dispensar comunal si dotare cu geamuri termopan, comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare si dotare camin cultural, sat Boteni, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Investiție demarată, întocmire documentație tehnică-3%
Izolatie exterioara Scoala Petre Tutea Boteni, comuna Boteni		2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Scoala Galesu, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată 2020
Executie reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 BUGHEA DE SUS	Primarul comunei Bughea de Sus	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 20%
Executie reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Bughea de Sus		2020-2023	Procedură demarată, documentație depusa la C.N.I. programul „Așezăminte Culturale”, se așteaptă semnarea contractului de finanțare
Reabilitare baza sportiva si construire vestiare (AFIR) comuna Caldararu	Primarul comunei Caldararu	2020-2023	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 60%
Gradinita program normal 3 sali grupa, sat Rincaciov , comuna Calinesti (MEN-UMPMRSU)	Primarul comunei Calinesti	2020-2023	Realizată 2021
Izolare termica Scoala Ciresu, comuna Catesca	Primarul comunei Cateasca	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare termica si reparatii interioare la Scoala Gimnaziala Nicolae Velea, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2022	A fost înaintată cererea de finanțare la MDLPA –cod SMIS 139967, Axa prioritaă 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții
Amenajare spatii sociale la punctul Pretura, comuna Cepari		2020-2023	Nedemarată, obiectivul este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală- urmează identificarea sursei de finanțare
Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Cetateni, punctul Cetateni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2023	Realizată 2021
Construire gradinita program normal doua Sali de grupa in comuna Cetateni, sat Cetateni (POR)		2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare și dotare școală Nicoleşti, sat Mioarele, comuna Cicănești (PNDL II)	Primarul comunei Cicanesti	2020-2023	Realizată 2020
Gradinita si amenajari exterioare, comuna Ciofrangeni (PNDL II)	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare scoala si centrala termica, inclusiv grupuri sanitare in interior, Scoala Naum Ramniceanu, sat Corbi, comuna Corbi	Primarul comunei Corbi	2020-2023	Realizată 2020

Reabilitare scoala si centrala termica Scoala sat Corbsori, comuna Corbi		2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare si dotare Dispensar uman Corbi, comuna Corbi		2020-2023	Realizată 2020
Reparatie capitala sediu Primarie, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată 2020
Construire dispensar uman în comuna Cuca (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
Lucrari de anvelopare termica si inlocuire invelitoare la Scoala cu clasele I-IV, sat Davidesti, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Camin Cultural comuna Darmanesti	Primarul comunei Darmanesti	2020-2023	Nedemarată
Reabilitare scoala comuna Dobresti sat Furesti	Primarul comunei Dobresti	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+IE, comuna Domnesti (FEDR)	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Investiție demarată, in curs de execuție și finalizare
Consolidare sediu Primarie Godeni Corp C1, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2023	Investitia va demara la 01.03.2022
Reabilitare local primarie veche comuna Godeni		2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Gradinita cu program normal, comuna Harsesti (POR)	Primarul comunei Harsesti	2020-2023	Realizată 2021
Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B HARTIESTI din satul Hartiesti, comuna Hartiesti (PNDL II)	Primarul comunei Hartiesti	2020-2023	Realizată 2021
Lucrari de reparatii, intretinere si investitii la Scoala Primara Lucieni, comuna Hartiesti		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare camin cultural, sat Padureti, comuna Lunca Corbului (FEADR)	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2023	Nedemarată
Reabilitare Scoala Primara Malureni	Primarul comunei Malureni	2020-2023	Realizată 2020
Constructie acoperis Scoala Gimnaziala Petre Tudose, comuna Malureni		2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Scoala Argeselu din comuna Maracineni	Primarul comunei Maracineni	2020-2023	Nedemarata, documentație înaintă la Compania Națională de Investiții cu nr. 11124/05.11.2020
Reabilitare Liceu Tehnologic comuna Maracineni		2020-2023	Nedemarata, documentație înaintă la AFM în 04.10.2021
Invelitoare la Scoala Gimnaziala Merisani, comuna Merisani	Primarul comunei Merisani	2020-2023	Realizată 2020
Gradinita cu 2 grupe cu program normal, sat Merisani, comuna Merisani		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare si dotare camin cultural Micesti, comuna Micesti, sat Micesti"	Primarul comunei Micesti	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare dispensar uman, sat Stroesti, comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Barlogu, comuna Negrasi	Primarul comunei Negrasi	2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Barlogu comuna Negrasi		2020-2023	Realizată 2021

Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Toma Arnautoiu-Corp A si Corp B, comuna Nucsoara	Primarul comunei Nucsoara	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Radulescu Codin corp A, comuna Priboieni	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare primarie veche comuna Priboieni		2020-2023	Nedemarată
Modernizare, consolidare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Tigveni - Grupuri sanitare, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2023	Realizată 2021
Dispensar uman in satul Furduesti, comuna Ratesti		2020-2023	Realizată 2021, urmează recepția lucrării
Reabilitare Camin Cultural in comuna Răca	Primarul comunei Răca	2020-2023	S-au întocmit documentațiile: Servicii de proiectare-întocmire documentație expertiză tehnică, respectiv, DALI/Arhitectură/Rezistență/Instalații/Studiu geotehnic
Reabilitare fost local Primarie Bucov pentru locuinta sociala, comuna Răca		2020-2023	Nedemarată
Gradinita cu 3 grupe, comuna Rociu (PNDL II)	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată 2020
Termosistem Liceul Victor Slavescu, comuna Rucar	Primarul comunei Rucar	2020-2023	Realizată 2020
Reparatii capitale la Scoala Primara nr. 1, Rudeni, sat Rudeni, comuna Șuici	Primarul comunei Șuici	2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare si modernizare Dispensar uman Salatrucu, comuna Salatrucu	Primarul comunei Salatrucu	2020-2023	Imobil reabilitat termic, montare centrala termica. În prezent este depusa documentatia la CNI Bucuresti pentru a intra in reabilitare totala
Reabilitare cladire dispensar veterinar, comuna Salatrucu		2020-2023	Imobil reabilitat termic. Investiția se află în curs de finalizare, realizat cca. 60%
Investitii de renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale - Camin Cultural, sat Banaresti, comuna Sapata (AFIR)	Primarul comunei Sapata	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, sat Schitu Golesti (PNDR)	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare si modernizare Scoala "Marin Braniste" din satul Suseni, comuna Suseni (PNDL II)	Primarul comunei Suseni	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare si asigurare utilitati la Scoala Primara "Ioan Rizescu" Cersani, comuna Suseni		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni, comuna Stalpeni (AFIR)	Primarul comunei Stalpeni	2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare camin cultural, comuna Teiu	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare scoala cu clasele V-VIII sat Barsestii de Jos (PNDL II), comuna Tigveni	Primarul comuna Tigveni	2020-2023	Realizată 2020
Lucrari de executie reabilitare camin cultural Vernesti, comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată 2020
Izolatie termica sediu primarie si anexe, comuna Valea Danului		2020-2023	Investiția se află în execuție – realizat cca. 5%
Modernizare dispensar medical uman - centrala termica si izolatie termica exterioara, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2023	In curs de demarare achizitionarea de servicii/lucrari
Modernizare Gradinita cu program prelungit, comuna Vlădești		2020-2023	Realizată 2021

	Reabilitare Dispensar Vedea, comuna vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Investiția se află în execuție – realizat cca. 90%
E1-3	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată 2021
E1-4	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI	Primarul Municipiului Pitești	2020-2022	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 44,62%.
	Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Calinescu		2020-2022	Procedură achiziție lucrări în derulare.
	Extindere și reabilitare imobil școala gimnaziala Mircea cel Batran		2020 – 2023	2021-Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 100%.
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat		2020 – 2023	Realizată 2021
	Modernizare grădinița "Căsuța poveștilor" , Corp A;		2020 – 2020	Realizată 2020
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul "Maria Teuleanu;		2020 – 2023	2021- Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 100%.
	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit "PrimiiPași			
E1-5	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Cresterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020- 2022	Investiția se află în curs de execuție,realizat 69,31%.
E1-6	ORAȘUL MIOVENI Reabilitare termică a clădirilor: școală – clădire principală P+2, atelier școlar – P, sală de sport – P, ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții Mașini Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2022	Realizată 2020
E2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile			
E2-1	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2022	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 61,51%.
E2-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Realizată 2021
E3	Eficientizarea rețelelor de iluminat			
E3-1	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES(COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Iluminatul public, U.A.T. comuna Băbana	Primarul comunei Băbana	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare iluminat public în comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată 2020
	Extindere iluminat public punte aeriana "Pislaru" Ungureni, comuna Berevoesti		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiența energetică ridicată prin tehnologii noi - LED în comuna Boteni (FEADR)	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare iluminat stradal, comuna Căldăraru	Primarul comunei Căldăraru	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare iluminat public și stații panouri fotovoltaice, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2023	Nedemarată, obiectivul este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală- urmează identificarea sursei de finanțare

	Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie, comuna Ciofrangeni	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare retea iluminat stradal, comuna Dobrești	Primarul comunei Dobrești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare retea de iluminat public prin montare de aparate, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2023	Realizată 2020
	Iluminat public sat Nucșoara, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată 2020
	Extindere retea de iluminat public in satul Patuleni, comuna Rătești	Primarul comunei Rătești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare sistem de iluminat public în comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2023	Realizată 2021
	Imbunatatire iluminat public in comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED in comuna Vulturesti (FEADR)	Primarul comunei Vulturesti	2020-2023	Realizată 2020
E3-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în U.A.T. Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiția se află în faza de execuție lucrari
E3-3	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Arges	2020-2022	Investiția se află în curs de execuție, realizată 5%
E3-4	MUNICIPIUL CÂMPULUNG Extindere retea iluminat public	Primarul Municipiului Câmpulung prin A.D.P.	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, s-au finalizat 1,725 km de rețea de iluminat
E3-5	ORAȘUL COSTEȘTI Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea retea de iluminat in orasul Costești, jud. Argeș , satele Stârci, Smei și Podu-Broșteni	Primarul Orașului Costești	2020-2021	Realizată 2020
E3-6	ORAȘUL MIOVENI	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Preot Constantin Lupășcu, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Stejarului, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Primăverii, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2021
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Părăști, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2020
	Extindere iluminat public str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2020
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR TRANSPORT				
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație			

Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale				
UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDEȚUL ARGES)				
T1-1	Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km, comuna Albestii de Muscel	Primarul comunei Albestii de Muscel	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DL 154 Albota-Hintesti-Smeura , L=2,8 km, comuna Albota	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podete - 3 km, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție (s-au achitat 2100000 lei din valoarea de 2600000lei)
	Pod trecere paraul Slanic, în punctul vad Brosteni, ce asigura legatura la Scoala Gimnaziala Brosteni Aninoasa (PNDL II), comuna Aninoasa	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Realizată 2020
	Pod în satul Slanic, zona Olteni, - Reparatii si consolidari, comuna Aninoasa		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 731B de la km 8+350-km 12+500, L=4,15 km în comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2023	Realizată 2020
	Asfaltare DC 177B Piscul Radului-Maneasa (PNDL II)pe o lungime de 3,15 km, comuna Babana		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 213 în comuna Baiculesti (AFIR)	Primarul comunei Baiculesti	2020-2023	Realizată 2021(urmează încheierea procesului verbal de recepție finală)
	Modernizare DC 137 Malu - Selareasca - Barla de la km 0+000 - km 6+300 în comuna Barla (PNDL I)	Primarul comunei Barla	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea Strazilor Rotareasca, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele, Labusesti, Rotaresti-Foraj, Nufarului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului în comuna Bascov	Primarul comunei Bascov	2020-2023	Realizată 2020
	Construcție pod pe DC 210 peste Valea Scheau, sat Scheau în comuna Bascov		2020-2023	Realizată 2020
	Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc în satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati	Primarul comunei Bogati	2020-2023	Realizată 2021, urmează recepția lucrărilor
	Pod pe DC 60 peste paraul Glambocu, sat Bogati, comuna Bogati		2020-2023	S-a întocmit DALI, documentație înaintată MDLPA-Programul Anghel Saligny întrucât măsura face parte din proiectul integrat „Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogati, județul Argeș”
	Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Măsură demarată, în curs de execuție, 10%
	Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2021
	Podet dat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod pe DC 265 Galesu - Bradulet, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată 2020

	Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești (PNDL II)	Primarul comunei Buzoești	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod din beton armat peste pâraul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cârpeniș, comuna Cepari (PNDL II)	Primarul comunei Cepari	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod din beton armat peste Valea Cârpeniș, cătun Rotundu, comuna Cepari (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod din beton armat in satul Ceparii Ungureni, comuna Cepari		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, s-a realizat 70%
	Reparatii drum 0.2 km, comuna Cetateni		2020-2023	Realizată 2020
	Cofinantare "Modernizare DC 176, L=4263 ml si ulite comunale, L=15610 ml, comuna Cocu"	Primarul comunei Cocu	2020-2023	Investiție demarată, modernizarea constând în așternerea stratului de balast pe platforma drumului – se cauta finantare pentru continuarea lucrarilor
	Modernizare drumuri comunale locale 3.2 km, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 22 Dambovicioara - Cabana Brusturet km 0-1450, comuna Dambovicioara	Primarul comunei Dambovicioara	2020-2023	Realizată 2021, urmează recepția lucrărilor
	Modernizare partiala (L=304 m) drum Huluba, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Investiție demarată, s-au întocmit proiectul tehnic, DATC
	Pod din beton armat Valea Greci, comuna Dobresti	Primarul comunei Dobresti	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție, realizată 85%
	Asfaltare drumuri L 850 in comuna Domnesti	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod peste paraul Marghiuta si modernizare drum de acces in satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2023	Podul peste pâraul Marghiuța – realizat 82%; Modernizare drum de acces în satul Mărghia de Sus – realizat 19%
	Executie pod din beton armat peste raul Argesel, sat Suslanesti, punctul Patran, comuna Mioarele (PNDL II)	Primarul comunei Mioarele	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, in comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2023	În curs de execuție, s-au realizat lucrările de proiectare, s-a obținut autorizația de construire, s-a turnat asfalt pe o lungime de 1,1km (total 2,4 km)
	Refacere pod trafic usor peste raul Valsan pe DC 218B, in punctul Valea Teaseului, sat Stroesti, comuna Musatesti		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 268 Sboghidești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată 2020
	Pod din beton armat peste pâraul Neajlov, comuna Oarja (PNDL II)	Primarul comunei Oarja	2020-2023	Investiție în curs de execuție
	Pod peste raul Neajlov, starda Viei, punctul Barzoi, comuna Oarja		2020- 2022	Întocmire studiu de fezabilitate
	Pod peste raul Neajlov, starda Baboilor, punctul Zagau, comuna Oarja		2020-2023	S-au realizat etapa de proiectare si studiu de fezabilitate, etapa de execuție nedemarată
	Pod peste raul Neajlov, starda Itau, punctul Biserica Laceni, comuna Oarja		2020-2023	S-au realizat etapa de proiectare si studiu de fezabilitate, etapa de execuție nedemarată

Pod peste raul Neajlov, starda Carasului, punctul Statia de epurare, comuna Oarja		2020-2023	S-au realizat etapa de proiectare si studiu de fezabilitate, etapa de executie nedemarata
Modernizare drum local strada Plopilor, punctul Ene Lucian - Dinu Trandafir, L=0.9 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizata 2020
Reparatii asfaltice varianta Giurgiului, L=1.8 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizata 2020
Modernizare drum local strada Brezani, DJ 503-punctul Zarafu, L=0.412 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizata 2021
Modernizare drum local strada Pasanilor, drum vicinal Laceni km 0+400-punctul Vica Bildir, L=0.4 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizata 2020
Modernizare drum local strada Beleganilor, punct Corbeanu George-punctul Bogdan Florea Ion, L=0.3 km, comuna Oarja		2020- 2022	Realizata 2021
Reabilitare Pod peste paraul Carcinov, comuna Priboieni	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizata 2020
Executie Pod peste paraul Carcinov in punctul statie de epurare, comuna Priboieni		2020-2023	Realizata 2021
Imbracaminte bituminoasa si dalare sanaturi pe o distanta de 3 km in comuna Priboieni (PNDL II)		2020-2023	Realizata 2020
IBU pe o lungime de 4 km in comuna Priboieni		2020-2023	Realizata 2021
Reabilitare si consolidare pod peste raul Neajlov situat pe DC 104 in satul Furduesti, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2023	Investitie aflata in stadiul de proiect, nu s-au demarat lucrarile
Modernizare drumuri comunale L=4,587 km in comuna Recea, sat Recea (PNDL II)	Primarul comunei Recea	2020-2023	Realizata 2020
Imbracaminte bituminoasa usoara DC 104, L=2,753 km in comuna Rociu	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizata 2020
Pod pe DC 104 peste paraul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu (PNDL II)		2020-2023	Realizata 2020
Pod peste Valea Poienari, in punctul Costea, comuna Schitu Golesti	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizata 2020
Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km in comuna Stefan cel Mare	Primarul comunei Stefan cel Mare	2020-2023	Investitia se afla in curs de executie
Modernizare DC 112: Padureni-Padureni, km 3+600+5+100 L=1,500 km , comuna Suseni- Acord asociere cu CJ Arges nr. 1028/29.04.14	Primarul comunei Suseni	2020-2023	Investitia se afla in curs de executie, realizata cca. 85%
Modernizare DC 344, km 0+000-0+680 si bretea de legatura cu DC 112, L=0.7 km, in comuna Suseni		2020-2023	S-a intocmit proiectul tehnic, lipsa finantare pentru executie
Modernizare DC 100 in comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391, L= 4,141 (PNDL II)	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizata 2020
Construire pod in satul Vladesti, punctul "La Scoala", comuna Tigveni	Primarul comunei Tigveni	2020-2023	Realizata 2021
Reparatii si covor asfaltic L=2.020 km DC 83, comuna Titești	Primarul comunei Titești	2020-2023	Realizata 2021
Modernizare DC 84 Titești Scoala Valea Manastirii km 3+250-km 4+370 comuna Titești (GAL)		2020-2023	Realizata 2021
Modernizare DC 259 (L=2,720 km) si DL Mustătești-Valea Uleiului (L=0,816 km), comuna Valea Iașului		Primarul comunei Valea Iașului	2020-2023

Modernizare DC 258 (L=3,656 km) si DL Mustatesti (L=0,448 km), comuna Valea Iaşului		2020-2023	Realizată 2020
Construire pod sat Cerbureni, comuna Valea Iaşului		2020-2023	Nedemarat
Construire pod pentru acces statie de epurare in sat Ungureni, comuna Valea Iaşului		2020-2023	Proiect depus la CNI in data de 30.03.2021
Construire pod sat Borovineşti comuna Valea Iaşului		2019-2022	Proiect depun la CNI in data de 30.08.2021, Departamentul Promovare Investiţii, lucrări de primă urgenţă, infrastructură drumuri și edilitare- lucrările nu au fost demartate
Construire poduri peste paraul Valea Badilii, sat Ungureni comuna Valea Iaşului		2020-2023	Proiect depun la CNI in data de 20.07.2021, pe Programul Obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor- lucrările nu au fost demartate
Modernizarea infrastructurii de transport pe DC 159 in satele Varsesti, Fratici si Prodani, comuna Vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Realizată 2021
Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu, L= 2,84 km, comuna Vladeşti	Primarul comunei Vladeşti	2020-2023	Investiţia se află în curs de execuţie, realizat 15%
Modernizare drumuri de interes local in lungime de 5,500 km, in comuna Vladesiti		2020-2023	S-a depus cerere de finantare in cadrul PNI Anghel Sligny nr.128155/21.10.2021
Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru-Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, Com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, Jud. Argeş- Directia Strategii	Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş în parteneriat cu primarii comunelor din judeţ (UAT Judeţul Argeş lider) in parteneriat cu U.A.T Com. Popesti, U.A.T. Com. Izvoru, U.A.T. Com. Recea, U.A.T. Com. Buzoiesti	2020-2023	Execuţie lucrari in desfasurare, grad de realizare 83%.
Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G km 3+824) km 98+000 – 140+034, l= 42,034 km in judetul Arges- Directia Strategii	Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş în parteneriat cu primarii comunelor din judeţ (Judeţul Argeş -lider in parteneriat cu U.A.T Com. Slobozia, U.A.T. Com. Teiu, U.A.T. Com. Mozaceni, U.A.T. Com. Cateasca, U.A.T. Com. Oarja, U.A.T. Com. Rociu)	2020-2023	Execuţie lucrari in desfasurare
Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca – Directia Tehnica	Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti și Rociu – Directia Tehnica	Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696, L= 2,666 km – Directia Tehnica	Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include și lucrări de consolidare) – Directia	Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş	2020-2023	Realizată 2021

	Tehnica			
	Modernizare DJ 703B Padureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costești – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Investiția se află în curs de executie (s-au executat cca. 17%.
	Modernizare pe DJ 725 Stoențești-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoențești și Dragoslavele – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Pod pe DJ 731 B Sămara - Băbăna - Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbăna, – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 0+908 – 2+408, comuna Leordeni, L= 1,5 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 2+408 – 3+408, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 7+500 – 9+060, comuna Leordeni, L= 1,56 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 659 A Bradu – Costești, km 5+060-9+744 la Costești, L= 4,684 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021, in curs de receptionare
	Modernizare DJ 704 H Merișani-Băiculești-Curtea de Argeș, km 13+035- 17+600, la Baiculesti si Curtea de Argeș L= 4,565 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
	Modernizare DJ 679 D Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, comuna Negrași, L= 5,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
	Modernizare DJ 679 D Izvoru -Mozăceni, km 22+215-23+215, comuna Mozăceni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Covor bituminos pe DJ 703A, tronson km 0+000-7+900, comuna Cotmeana, L= 7,9 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021, in curs de receptionare
	Modernizare DJ 703 B limita jud Olt- Marghia- Padureți, km 41+275-41_775, comuna Lunca Corbului, L= 0,500 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km5+100 – 6+100, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ 703B) – Furduiești-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, comunele Teiu și Negrași, L= 4,817 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
	Covor bituminos pod DJ 703A, tronson km 7+900-18+959, comuna Cocu, L=11,05 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizata 2021si receptionata prin PVRC nr.3342/09.08.2021

	Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000- 10+870, localitatea Cămpulung, Bughea de Sus și Albeștii de Muscel, L=10,87 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Investiția se află în curs de execuție
	Modernizare DJ 703 Morărești-Cuca-Ciomagești- limita jud. Olt, km 13+400-16+600, comuna Cuca, L=3,2 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizata 2021 si receptionata prin PVRC nr.2775/01.07.2021
	Autostrada Sibiu –Pitești: -Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni km 44+500 - km 81+900 (jud. Argeș km 62+021 - km 81+900 – 19,879 km); -Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș km 81+900 – km 91+760 – 9,86 km; -Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești km 91+760 – 122+110 – 30,35; Total jud. Argeș– 60,089 km	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Demarată, lucrări în execuție
	Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 4 km 89+150 – km 121+115, Județ Argeș – 31,81 km	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Nedemarată
	Pod peste Râul Cărcinov – Intervenție în regim de urgență urmare accident rutier – DN7, km 94+310	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Pod peste Râul Teleroman, Lucrări de întreținere periodică – DN 65A, km 23+311	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73C, km 60+000	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare parte carosabila, asigurare scurgere ape si refacere parapet , DN 7, km 152+350, 152+470, 152+500 stanga	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73D, km 41+300-41+500	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km. 78+519 (Podu Dâmbovitei)	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2023	Nedemarată
	ORAȘUL TOPOLOVENI			
	Construire Pod din Beton Armat, L=60m, peste Raul Carcinov, pe Strada Fantanii , in Orasul Topoloveni, Judetul Arges"	Primarul Orașului Topoloveni	2020- 2021	Realizată 2020
T1-2	Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 97A care constau in asezarea de "Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 97A Goronesti – Bogati – Limita judet Dambovita, Orasul Topoloveni, judetul Arges" L=3 km	Primarul Orașului Topoloveni	Contract multianual	Realizată 2020
	Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana avand 2 obiective: 1."Modernizare strada Livezilor, Stada Capitan Visarion Sachelarie, Str. Campului", 2. Construire Locuinte Sociale – 96 unitati locative	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiție aflată în implementare
T1-3	ORAȘUL MIOVENI			
	Amenajare trotuar și rigole strada Colibași, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020

	-Sistematizare zona de la strada Soldat Costescu Alexandru, bl. A21-22, strada Poștei până la str. Bugeac, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată 2020
	Modernizare legatura str. Mihail Sorbul cu str. Periș (str. Preot Constantin Lupăscu), cartier Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni, tronson II;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Maior Gh. Filipescu, strada Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare Aleea Ioacobeștilor, cartier Faget, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare Aleea Poienii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Primaverii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2021
	Asfaltare str. Stejarului, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată 2020
T1-4	ORAȘUL COSTEȘTI Reabilitare trotuare str. Victoriei	Primarul Orașului COSTEȘTI	2020- 2021	Nedemarată, pe lista de investitii 2022
	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Asternere covor asfaltic pasarela Autogara, 0,130 km;	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată 2020
T1-5	Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km;	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, s-au realizat 2,1 km
	Reabilitare strada Negru Voda si Str Republicii pana la intersectia Petre Zamfir, 0, 760 km	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare pod Sos nationala 0,012 k m	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	ORAȘUL ȘTEFANEȘTI			
	Asfaltare str. Aleea Fântâniei (0, 237 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Arseniești (0,143k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Barajului (0, 474 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Gârlei (0, 254 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Gheorman (0,689 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Gorgoești (0, 192 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Izvorului (0, 311k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Livezilor (0, 172k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Macilor (0, 191k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Narciselor (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Nedemarată
	Asfaltare str. Paladești (1,089 k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Valea Turcului (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
T2	Mijloace alternative de mobilitate Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete			

T2-1	AGLOMERARE MUNICIPIUL PITEȘTI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT (Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”), Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie, Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești, realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș,)	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2023	Procedura achiziție servicii proiectare și execuție lucrări în derulare.
	Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești (Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători ; Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații), Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2023	Contract de furnizare de echipamente cu montaj și punere în funcțiune, dotări, active necorporale - încheiat
	Reabilitare, trotuare, piste biciclete si sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Realizată 2020
T2-2	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeș	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2021	Investiția se află în curs de execuție, realizată 52,25%
T2-3	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru Cel Bun	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	Executie punte pietonala paraul Valea Rumestilor	Primarul Municipiul Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
T2-4	ORAȘUL TOPOLOVENI Modernizare/extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Orasul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Investiție se află în curs de implementare (execuție lucrari)
T2-5	ORAȘUL MIOVENI Extindere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
T3	Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil			

T3-1	AGLOMERAREA MUNICIPIULUI PITEȘTI			
	Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Contract de furnizare încheiat.
	Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Contract de proiectare și execuție lucrări – încheiat; realizare PT în desfășurare
	Integrarea operațională a transportului public urban și periurban	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Procedura achiziție lucrări în SEAP - termen depunere oferte 03.02.2021.
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ – SECTOR INDUSTRIE				
II	- Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii -Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz -Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație. -Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrie; -Corelarea planificării de amenajare a teritoriului și urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale în afara zonelor urbane);	A.P.M județean /Comisariatul Județean al G.N.M/ Consiliul Județean Argeș/Primăriei U.A.T-uri	Conform legislației în vigoare și frecvențelor impuse prin actele de reglementare	Realizată, conform prevederilor legale, specifice fiecărei instituții
	Montare cazan în condesație Centrală Termică 518 (BL.42), mun. Pitești, jud. Argeș - Putere calorica max/min (Pci) Qn: 88,3/22,1 KW - Putere calorica max/min (Pcs) Qn: 98,1/24,6 KW - Putere utilă max/min (80°C/60 °C) Pn: 86,1/21,7 KW - Putere utilă max/min (50°C/30 °C) Pn: 94,0/23,9 KW - Putere utilă max/min (80°C-60 °C) Pn: 94,5/23,9 KW - Debit gaz (CH4) max/min 8,1/2 Nm3/h	SC Termo Calor Confort SA	2020-2021	Realizată 2020
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ –SECTOR ALTE SURSE				
A1	Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate			
A1-1	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂBANA Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o lățime de cca. 2 m și înălțimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafață de 3500 mp și o înălțime medie de 4 m în comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2021	Investiția se află în curs de finalizare, realizat 66,85%
A1-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Înființare Parc Nou în Orașul Topoloveni - 24.573 mp (2,4 ha)	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată 2020

A1-3	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI			
	Realizare Parc Lunca Argeșului nr.3 - reconversia functionala si reutilizarea suprafetei de teren degradat localizat în Lunca Argeșului 22 ha	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	În derulare, se află în procedură de scoatere din circuitul silvic.
	Regenerare urbană (Reabilitare spatii verzi, reabilitarea Aleea Naum Ramniceanu, Str. Decebal - Zona cartier Razboieni bloc G1; Reabilitare spatii verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi- B-dul Petrochimistilor) Suprafata -spatii verzi - 2485,27mp -zona carosabila- 1105.05 mp -alei pietonale - 296,52 mp	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Procedura achiziție servicii proiectare și execuție lucrări în derulare.
A1-4	Municipiul Curtea de Argeș			
	Reabilitare drum strada Valea Iașului	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2021	Realizată 2021
	Consolidare teren strada Rozelor		2020-2021	Realizată 2020
	Consolidare teren str. Valea Doamnei, nr. 59 si 59 A		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Bușaga, punctul nr. 68		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Plopis, punctul Olteanu		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Plopis, punctul nr. 21		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Valea Doamnei, punctul nr. 59 A		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Fagetului, punctul Panoiu		2020-2021	Realizată 2020
A1-5	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Executie parc cartier Visoi 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Nerealizată
A1-6	ORAȘUL MIOVENI Consolidare versant str. Uzinei, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020

Coordonator Comisie tehnică responsabilă cu P.M.C.A: cons. sup. Mădălina PLEȘA