

RAPORT
referitor la stadiul realizării măsurilor din
“Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024”
pentru anul 2022

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile conținute de plan urmăresc obiectivele din:

Sectorul Energie –Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin: reabilitare termică clădiri, modernizare instalații de încălzire, eficientizarea rețelelor de iluminat.

Sector Transport - Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri, creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale, îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcuri pentru biciclete, înnoirea parcului auto cu durată de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil

Sector Industrie: Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii/ imisii și încadrarea în prevederile legislative, eficientizare consum gaze naturale în instalații medii de ardere; Monitorizarea calității aerului în județul Argeș prin 6 stații automate de calitate aerului amplasate în următoarele zone: Pitești Nicolae Bălcescu - stație de trafic, Victoriei – stație fond urban, Radu Negru – Călinești - stație de fond suburban, Budeasa – stație fond suburban, Oarja - stație industrială și Câmpulung - stație industrială. Indicatorii monitorizați în stațiile automate de calitate aerului sunt: monoxid de carbon(CO), dioxid de azot (NO₂), dioxid de sulf (SO₂), ozon (O₃), benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie fracțiunea PM₁₀ și PM_{2,5}; metale din pulberi în suspensie (plumb, nichel, cadmiu și arsen);

Alte Surse: Întreținerea spațiilor verzi și consolidare terenuri degradate, campanii de prevenire și sancționare

Efecte așteptate pentru anul de proiecție 2024 prin implementarea măsurilor și acțiunilor sunt: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile, reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității, reducerea valorilor de emisii/ imisii; respectarea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare, pentru toți factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și ape subterane, cât și verificarea respectării dispozițiilor legale în domeniul deșeurilor; corelarea legislația specifică în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții cu legislația de mediu, cu legislația privind sănătatea populației, reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor de spații verzi.

La data raportării, din măsurile propuse pentru implementare în perioada de planificare 2020-2024: 133 de măsuri cu termen de finalizare anul 2023 au fost realizate integral în perioada 2020-2021, 46 de măsuri aferente anului 2021 s-au implementat integral în anul 2020, 5 măsuri cu termen de finalizare anul 2023 au fost realizate integral în 2022, o măsură cu termen de finalizare anul 2022 a fost realizată integral în anul 2020, celelalte măsuri se află în diferite stadii de implementare, urmând a fi implementate până la sfârșitul perioadei de planificare, 9 măsuri sunt nedemarate.

Stadiul implementării măsurilor la nivelul anului 2022, incluse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Argeș 2020-2024”, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 27.05.2020, este următorul:

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)				
E1	Eficiențizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire			
E1-1	JUDEȚUL ARGEȘ	Președintele Consiliului Județean Argeș		
	Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești;		2020-2024	Contractul de finanțare nr. 4135/08.04.2019 a fost prelungit prin act adițional, semnat și aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia. Contract de proiectare, asistență tehnică, execuția de lucrări și dotarea au fost încheiate. Măsura în implementare
	- Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești;		2020-2024	Contractul de finanțare nr. 3986/13.03.2019 a fost prelungit prin act adițional, semnat și aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia. Măsura în implementare A fost întocmit și aprobat prin HCJ nr. 153/24.06.2021 Proiectul tehnic de Execuție, a fost emisă de către Primăria Municipiului Pitești Autorizația de Construire nr. 232/15.04.2021, prelungită până la data de 15.04.2023. A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, amplasamentul a fost predat către executant, lucrările se află în desfășurare, fiind executate printre altele, următoarele lucrări: rezervor PSI (structura, radiator, pereți, placă –săpatura manuală și mecanică, compactare, turnare șapa, armare, cofrare, turnare beton, etansări, hidroizolații, umpluturi, montare capace de acces, hidroizolații interioare, rețele de apă și electrice. Pentru Etajul I peste secția primiri urgente (parter existent) au fost executate: montare structură metalică și panouri sandwich învelitoare, la nivel de arhitectură au fost executate lucrări de compartimentare interioare cu pereți din gips-carton, au fost executate instalațiile electrice și sanitare.
	Cresterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Bradet		2020- 2021	Realizată- execuție lucrări încheiată prin Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.495/07.01.2022
	Cresterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, jud. Argeș;		2020-2024	Contractul de finanțare a fost prelungit prin act adițional, semnat și aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia Măsura în implementare, lucrări în execuție.
	- Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești		2020-2024	Măsura în implementare Contractul de finanțare a fost prelungit prin act adițional, semnat și aprobat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. S-a finalizat actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), proiectul a fost pus în concordanță cu investițiile noi ce vizează extinderea imobilului actual, aflate în diferite stadii de

				implementare
E1-2	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Lucrari de reabilitare si modernizare sediu primarie in comuna Albestii de Arges	Primarul comunei Albestii de Arges	2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de reparatii acoperis Scoala Gimnaziala Albestii - Pamanteni		2020-2023	Realizată 2020
	Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, comuna Albota (PNDL II)	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată 2020
	Proiect eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura Biserica si Paraclis, reparatii curente, amenajari exterioare la Manastirea Aninoasa (POR Axa 5.1)	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Scoala veche Brosteni, comuna Aninoasa		2020-2024	Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată
	Consolidare, modernizare, renovare si dotare Camin Cultural sat Aninoasa (FEADR)		2020-2024	Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată
	Constructia si dotarea gradinitei din satul Slanic, comuna Aninoasa (FEADR)		2020-2024	Lucrare demarată, în execuție, nefinalizată
	Reabilitare dispensar sat Arefu, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2023	Realizată 2020
	Reparatii scoli+ Imprejmui: Modernizare Scoala Gimnaziala Gheorghe Badescu		2020-2024	Lucrare demarată, în executie, s-au reparat anumite segmente ale clădirii
	Reparatii scoli + Imprejmui: Modernizare Scoala Gimnaziala George Stephanescu		2020-2024	Lucrare demarată, în executie, s-au reparat anumite segmente ale clădirii
	Refacere acoperis, sarpanta si instalare termosistem la Scoala Gimnaziala Balilesti, comuna Balilesti	Primarul comunei Balilesti	2020-2024	Investitie in derulare, stadiul fizic 80%
	Reabilitare dispensar in satul Poienita, comuna Balilesti		2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de inlocuire invelitoare si reabilitarea energetica a anvelopei la Scoala Gimnaziala nr.1 Barla, comuna Barla	Primarul comunei Barla	2020-2024	Procedură demarată, s-a finalizat documentația tehnică (PT)
	Modernizare, renovare si dotare camin cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla (AFIR)		2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare/reabilitare Camin Beleti, comuna Beleti-Negresti	Primarul comunei Beleti-Negresti	2020-2024	Nedemarată
	Reabilitare dispensar comunal si dotare cu geamuri termopan, comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si dotare camin cultural, sat Boteni, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2024	Investiție demarată, proiect in implementare
	Izolatie exterioara Scoala Petre Tutea Boteni, comuna Boteni		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Scoala Galesu, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată 2020
	Executie reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 BUGHEA DE SUS	Primarul comunei Bughea de Sus	2020-2024	Contract prestari servicii prelungit, lucrari incheiate, urmeaza semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor
	Executie reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Bughea de Sus		2020-2024	Procedură demarată, contract de finanțare incheiat, finantat prin C.N.I. programul „Așezăminte Culturale”, licitatie prestai servicii incheiata

	Reabilitare baza sportiva si construire vestiare (AFIR) comuna Caldararu	Primarul comunei Caldararu	2020-2023	Realizată 2022
	Gradinita program normal 3 sali grupa, sat Rincaciov , comuna Calinesti (MEN-UMPMRSU)	Primarul comunei Calinesti	2020-2023	Realizată 2021
	Izolare termica Scoala Ciresu, comuna Catesca	Primarul comunei Cateasca	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare termica si reparatii interioare la Scoala Gimnaziala Nicolae Velea, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2024	Procedura demarata, a fost aprobata cererea de finanțare la MDLPA –cod SMIS 139967, Axa prioritaă 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții, investitie aflata in procedura de licitatie publica
	Amenajare spatii sociale la punctul Pretura, comuna Cepari		2020-2024	Nedemarată, obiectivul este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală
	Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Cetateni, punctul Cetateni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2023	Realizată 2021
	Construire gradinita program normal doua Sali de grupa in comuna Cetateni, sat Cetateni (POR)		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare și dotare școală Nicoleşti, sat Mioarele, comuna Cicănești (PNDL II)	Primarul comunei Cicanesti	2020-2023	Realizată 2020
	Gradinita si amenajari exterioare, comuna Ciofrangeni (PNDL II)	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare scoala si centrala termica, inclusiv grupuri sanitare in interior, Scoala Naum Ramniceanu, sat Corbi, comuna Corbi	Primarul comunei Corbi	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare scoala si centrala termica Scoala sat Corbsori, comuna Corbi		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si dotare Dispensar uman Corbi, comuna Corbi		2020-2023	Realizată 2020
	Reparatie capitala sediu Primarie, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată 2020
	Construire dispensar uman în comuna Cuca (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de anvelopare termica si inlocuire invelitoare la Scoala cu clasele I-IV, sat Davidesti, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Camin Cultural comuna Darmanesti	Primarul comunei Darmanesti	2020-2024	Investitie demarata, in curs de executie
	Reabilitare scoala comuna Dobresti sat Furesti	Primarul comunei Dobresti	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+1E, comuna Domnesti (FEDR)	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Realizată 2022
	Consolidare sediu Primarie Godeni Corp C1, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2024	Stadiul de realizare a proiectului =70%, in curs de finalizare
	Reabilitare local primarie veche comuna Godeni		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Gradinita cu program normal, comuna Harsesti (POR)	Primarul comunei Harsesti	2020-2023	Realizată 2021

Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B HARTIESTI din satul Hartiesti, comuna Hartiesti (PNDL II)	Primarul comunei Hartiesti	2020-2023	Realizată 2021
Lucrari de reparatii, intretinere si investitii la Scoala Primara Lucieni, comuna Hartiesti		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare camin cultural, sat Padureti, comuna Lunca Corbului (FEADR)	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2024	Cerere de finantare in curs de evaluare prin programul PNRR
Reabilitare Scoala Primara Malureni	Primarul comunei Malureni	2020-2023	Realizată 2020
Construcție acoperis Scoala Gimnaziala Petre Tudose, comuna Malureni		2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Scoala Argeselu din comuna Maracineni	Primarul comunei Maracineni	2020-2024	Proiect in derulare, finantat prin PNRR, Componenta C10-Fondul Locativ
Reabilitare Liceu Tehnologic comuna Maracineni		2020-2024	Proiect in derulare, finantat prin AFM Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice
Invelitoare la Scoala Gimnaziala Merisani, comuna Merisani	Primarul comunei Merisani	2020-2023	Realizată 2020
Gradinita cu 2 grupe cu program normal, sat Merisani, comuna Merisani		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare si dotare camin cultural Micesti, comuna Micesti, sat Micesti"	Primarul comunei Micesti	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare dispensar uman, sat Stroesti, comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Barlogu, comuna Negrasi	Primarul comunei Negrasi	2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Barlogu comuna Negrasi		2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Toma Arnautoiu-Corp A si Corp B, comuna Nucsoara	Primarul comunei Nucsoara	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Radulescu Codin corp A, comuna Priboieni	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare primarie veche comuna Priboieni		2020-2024	Nedemarată
Modernizare, consolidare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Tigveni - Grupuri sanitare, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2023	Realizată 2021
Dispensar uman in satul Furduesti, comuna Ratesti		2020-2023	Realizată 2021
Reabilitare Camin Cultural in comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2024	S-a finalizat întocmirea documentațiilor: Servicii de proiectare-întocmire documentație expertiză tehnică, respectiv, DALI/Arhitectură/Rezistență/Instalații/Studiu geotehnic c
Reabilitare fost local Primarie Bucov pentru locuinta sociala, comuna Râca		2020-2024	Nedemarată
Gradinita cu 3 grupe, comuna Rociu (PNDL II)	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată 2020
Termosistem Liceul Victor Slavescu, comuna Rucar	Primarul comunei Rucar	2020-2023	Realizată 2020

	Reparatii capitale la Scoala Primara nr. 1, Rudeni, sat Rudeni, comuna Șuici	Primarul comunei Șuici	2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare si modernizare Dispensar uman Salatrucu, comuna Salatrucu	Primarul comunei Salatrucu	2020-2024	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 10 %.
	Reabilitare cladire dispensar veterinar, comuna Salatrucu		2020-2024	Imobil reabilitat termic. Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 80 %.
	Investitii de renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale - Camin Cultural, sat Banaresti, comuna Sapata (AFIR)	Primarul comunei Sapata	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, sat Schitu Golesti (PNDR)	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si modernizare Scoala "Marin Braniste" din satul Suseni, comuna Suseni (PNDL II)	Primarul comunei Suseni	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si asigurare utilitati la Scoala Primara "Ioan Rizescu" Cersani, comuna Suseni		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni, comuna Stalpeni (AFIR)	Primarul comunei Stalpeni	2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare camin cultural, comuna Teiu	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare scoala cu clasele V-VIII sat Barsestii de Jos (PNDL II), comuna Tigveni	Primarul comuna Tigveni	2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de executie reabilitare camin cultural Vernesti, comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată 2020
	Izolatie termica sediu primarie si anexe, comuna Valea Danului		2020-2024	Investiția se află în execuție
	Modernizare dispensar medical uman - centrala termica si izolatie termica exterioara, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2024	In curs de demarare achizitionarea de servicii/lucrari
	Modernizare Gradinita cu program prelungit, comuna Vlădești		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare Dispensar Vedea, comuna vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Realizată 2022
E1-3	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată 2021
E1-4	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 70 %.
	Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Armand Calinescu		2020-2024	Procedură achiziție lucrări în derulare.
	Extindere si reabilitare imobil scoala gimnaziala Mircea cel Batran		2020 – 2023	Realizată 2021
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat		2020 – 2023	Realizată 2021
	Modernizare grădinița "Căsuța poveștilor" , Corp A;		2020 – 2020	Realizată 2020
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul "Maria Teiuleanu;		2020 – 2023	Realizată 2021
	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit "PrimiiPași		2020 – 2023	Realizată 2021

E1- 5	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020- 2024	Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 80%, termen finalizare prelungit prin act aditional la contractul de executie lucrări
E1-6	ORAȘUL MIOVENI Reabilitare termică a clădirilor: școală – clădire principală P+2, atelier școlar – P, sală de sport – P, ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții Mașini Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2022	Realizată 2020
E2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile			
E2-1	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 87 %.
E2-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Realizată 2021
E3	Eficientizarea rețelilor de iluminat			
E3-1	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES(COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Iluminatul public, U.A.T. comuna Băbana	Primarul comunei Băbana	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare iluminat public în comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată 2020
	Extindere iluminat public puncte aeriana "Pislaru" Ungureni, comuna Berevoesti		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED în comuna Boteni (FEADR)	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare iluminat stradal, comuna Căldăraru	Primarul comunei Căldăraru	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare iluminat public și stații panouri fotovoltaice, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2024	Documentatie înaintata la AFM, cerere aflată în evaluare
	Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie, comuna Ciofrangeni	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare rețea iluminat stradal, comuna Dobrești	Primarul comunei Dobrești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare rețea de iluminat public prin montare de aparate, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2023	Realizată 2020
	Iluminat public sat Nucșoara, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată 2020
	Extindere rețea de iluminat public în satul Patuleni, comuna Rătești	Primarul comunei Rătești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare sistem de iluminat public în comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2023	Realizată 2021
	Îmbunătățire iluminat public în comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata prin tehnologii noi - LED în comuna Vulturești (FEADR)	Primarul comunei Vulturești	2020-2023	Realizată 2020
E3-2	ORAȘUL TOPOLOVENI	Primarul	2020-2024	Proiectul se afla în implementare

	Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în U.A.T. Topoloveni	Orașului Topoloveni		
E3-3	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2024	Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 25%, termen finalizare prelungit prin act aditional la contractul de executie lucrări
E3-4	MUNICIPIUL CÂMPULUNG Extindere retea iluminat public	Primarul Municipiului Câmpulung prin A.D.P.	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, s-au finalizat 1,725 km de rețea de iluminat . S-au intocmit Nota conceptuala, tema de proiectare si devizul estimativ, documentatia se afla in evaluare la AFM pentru extinderea rețelei de iluminat cu 7762m
E3-5	ORAȘUL COSTEȘTI Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea retea de iluminat in orasul Costești, jud. Argeș , satele Stârci, Smei și Podu-Broșteni	Primarul Orașului Costești	2020-2021	Realizată 2020
E3-6	ORAȘUL MIOVENI	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Preot Constantin Lupașcu, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Stejarului, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Primăverii, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2021
	Alimentare cu energie electrică iliminat public strada Părăști, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2020
	Extindere iluminat public str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2020
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR TRANSPORT				
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale			
T1-1	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDEȚUL ARGES)			
	Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km, comuna Albestii de Muscel	Primarul comunei Albestii de Muscel	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DL 154 Albota-Hintesti-Smeura , L=2,8 km, comuna Albota	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podete - 3 km, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2024	In curs de finalizare
	Pod trecere paraul Slanic, in punctul vad Brosteni, ce asigura legatura la Scoala Gimnaziala Brosteni Aninoasa (PNDL II), comuna Aninoasa	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Realizată 2020
	Pod in satul Slanic, zona Olteni, - Reparatii si consolidari, comuna Aninoasa		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 731B de la km 8+350-km 12+500, L=4,15 km in comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2023	Realizată 2020

Asfaltare DC 177B Piscul Radului-Maneasa (PNDL II) pe o lungime de 3,15 km, comuna Babana		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti (AFIR)	Primarul comunei Baiculesti	2020-2023	Realizată 2021
Modernizare DC 137 Malu - Selareasca - Barla de la km 0+000 - km 6+300 in comuna Barla (PNDL I)	Primarul comunei Barla	2020-2023	Realizată 2020
Modernizarea Strazilor Rotareasa, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele, Labusesti, Rotaresti-Foraj, Nufarului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului in comuna Bascov	Primarul comunei Bascov	2020-2023	Realizată 2020
Constructie pod pe DC 210 peste Valea Scheau, sat Scheau in comuna Bascov		2020-2023	Realizată 2020
Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc in satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati	Primarul comunei Bogati	2020-2023	Realizată 2021
Pod pe DC 60 peste paraul Glambocu, sat Bogati, comuna Bogati		2020-2024	S-a întocmit DALI, documentație înaintată MDLPA-Programul Anghel Saligny întrucât măsura face parte din proiectul integrat „Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogați, județul Argeș”, finanțat prin PNI Anghel Saligny
Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2024	Măsură demarată, proiect in implementare
Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2021
Podet dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
Construire pod pe DC 265 Galesu - Bradulet, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești (PNDL II)	Primarul comunei Buzoești	2020-2023	Realizată 2020
Construire pod din beton armat peste pâraul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cârpeniș, comuna Cepari (PNDL II)	Primarul comunei Cepari	2020-2023	Realizată 2020
Construire pod din beton armat peste Valea Cârpeniș, cătun Rotundu, comuna Cepari (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
Construire pod din beton armat in satul Ceparii Ungureni, comuna Cepari		2020-2023	Realizată 2020
Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2024	Proiect in implementare, stadiul de realizare a proiectului 80%
Reparatii drum 0.2 km, comuna Cetateni		2020-2023	Realizată 2020
Cofinantare "Modernizare DC 176, L=4263 ml si ulite comunale, L=15610 ml, comuna Cocu"	Primarul comunei Cocu	2020-2024	Investiție demarată, modernizarea constând în așternerea stratului de balast pe platforma drumului. Proiect in derulare finanțat prin Programul Anghel Saligny
Modernizare drumuri comunale locale 3.2 km, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată 2020

Modernizare DC 22 Dambovicioara - Cabana Brusturet km 0-1450, comuna Dambovicioara	Primarul comunei Dambovicioara	2020-2023	Realizată 2021
Modernizare partiala (L=304 m) drum Huluba, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Realizat 2022
Pod din beton armat Valea Greci, comuna Dobresti	Primarul comunei Dobresti	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, realizată 85%
Asfaltare drumuri L 850 in comuna Domnesti	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Realizată 2020
Construire pod peste paraul Marghiuta si modernizare drum de acces in satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, stadiul de realizare 80%
Executie pod din beton armat peste raul Argesel, sat Suslanesti, punctul Patran, comuna Mioarele (PNDL II)	Primarul comunei Mioarele	2020-2023	Realizată 2021
Modernizare drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, in comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2024	Proiect in derulare, s-au realizat lucrările de proiectare, s-a obținut autorizația de construire, s-a turnat asfalt pe o lungime de 1,1km (total 2,4 km), inclus in lista de finantare a PNI Anghel Saligny
Refacere pod trafic usor peste raul Valsan pe DC 218B, in punctul Valea Teascului, sat Stroesti, comuna Musatesti		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată 2020
Pod din beton armat peste pâraul Neajlov, comuna Oarja (PNDL II)	Primarul comunei Oarja	2020-2024	Proiect in derulare, stadiul de realizare 25%
Pod peste raul Neajlov, starda Viei, punctul Barzoi, comuna Oarja		2020- 2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
Pod peste raul Neajlov, starda Baboilor, punctul Zagau, comuna Oarja		2020-2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
Pod peste raul Neajlov, starda Itau, punctul Biserica Laceni, comuna Oarja		2020-2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
Pod peste raul Neajlov, starda Carasului, punctul Statia de epurare, comuna Oarja		2020-2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
Modernizare drum local strada Plopilor, punctul Ene Lucian - Dinu Trandafir, L=0.9 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2020
Reparatii asfaltice varianta Giurgiului, L=1.8 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare drum local strada Brezani, DJ 503-punctul Zarafu, L=0.412 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2021
Modernizare drum local strada Pasanilor, drum vicinal Laceni km 0+400-punctul Vica Bildir, L=0.4 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2020
Modernizare drum local strada Beleganilor, punct Corbeanu George-punctul Bogdan Florea Ion, L=0.3 km, comuna Oarja		2020- 2022	Realizată 2021
Reabilitare Pod peste paraul Carcinov, comuna Priboieni	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată 2020
Executie Pod peste paraul Carcinov in punctul statie de epurare, comuna Priboieni		2020-2023	Realizată 2021

	Îmbrăcămintă bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	IBU pe o lungime de 4 km în comuna Priboieni		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare și consolidare pod peste raul Neajlov situat pe DC 104 în satul Furduești, comuna Ratești	Primarul comunei Ratești	2020-2024	Investiție aflată în stadiul de proiect, nu s-au demarat lucrările
	Modernizare drumuri comunale L=4,587 km în comuna Recea, sat Recea (PNDL II)	Primarul comunei Recea	2020-2023	Realizată 2020
	Îmbrăcămintă bituminoasă usoară DC 104, L=2,753 km în comuna Rociu	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată 2020
	Pod pe DC 104 peste paraul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Pod peste Valea Poienari, în punctul Costea, comuna Schitu Golești	Primarul comunei Schitu Golești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km în comuna Ștefan cel Mare	Primarul comunei Ștefan cel Mare	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție
	Modernizare DC 112: Padureni-Padureni, km 3+600+5+100 L=1,500 km, comuna Suseni- Acord asociere cu CJ Argeș nr. 1028/29.04.14	Primarul comunei Suseni	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, realizată cca. 85%
	Modernizare DC 344, km 0+000-0+680 și bretea de legătură cu DC 112, L=0.7 km, în comuna Suseni		2020-2024	S-a întocmit proiectul tehnic
	Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391, L= 4,141 (PNDL II)	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod în satul Vladesti, punctul "La Școala", comuna Tigveni	Primarul comunei Tigveni	2020-2023	Realizată 2021
	Reparații și covor asfaltic L=2.020 km DC 83, comuna Țițești	Primarul comunei Țițești	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 84 Titești Școala Valea Mănăstirii km 3+250-km 4+370 comuna Titești (GAL)		2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 259 (L=2,720 km) și DL Mustățești-Valea Uleiului (L=0,816 km), comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 258 (L=3,656 km) și DL Mustățești (L=0,448 km), comuna Valea Iașului		2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod sat Cerbureni, comuna Valea Iașului		2020-2024	Nedemarat
	Construire pod pentru acces stație de epurare în sat Ungureni, comuna Valea Iașului		2020-2024	Etapa obținerii avizelor de specialitate
	Construire pod sat Borovinești comuna Valea Iașului		2020-2024	Etapa obținerii avizelor de specialitate
	Construire poduri peste paraul Valea Bădii, sat Ungureni comuna Valea Iașului		2020-2024	Etapa obținerii avizelor de specialitate
	Modernizarea infrastructurii de transport pe DC 159 în satele Varsești, Fratici și Prodani, comuna Vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu, L= 2,84 km, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2024	Contract de lucrări în execuție, stadiul fizic 21% prin turnare de covor asfaltic pe o lungime de 581m

	Modernizare drumuri de interes local în lungime de 5,500 km, în comuna Vladesti		2020-2024	S-a depus cerere de finantare în cadrul PNI Anghel Sligny nr.128155/21.10.2021
	Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popești- Izvoru-Recea- Cornățel – Vulpești (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, Com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești, Jud. Argeș- Directia Strategii	Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (UAT Județul Argeș lider) în parteneriat cu U.A.T Com. Popesti, U.A.T. Com. Izvoru, U.A.T. Com. Recea, U.A.T. Com. Buzoiesti	2020-2023	Realizata în anul 2022 si receptionata prin PVRT nr. 22347/12.10.2022
	Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dambovită – Slobozia – Rociu – Oarja – Căteasca (DJ 702 G km 3+824) km 98+000 – 140+034, l = 42,034 km în județul Argeș- Directia Strategii	Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (Județul Argeș -lider în parteneriat cu U.A.T Com. Slobozia, U.A.T. Com. Teiu, U.A.T. Com. Mozaceni, U.A.T. Com. Cateasca, U.A.T. Com. Oarja, U.A.T. Com. Rociu)	2020-2024	Execuție lucrari în desfășurare, stadiul fizic 35%
	Modernizare DJ 703 B Șerbănești (DJ 659) – Siliștea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) – Șerbănești (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696, L= 2,666 km – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include și lucrări de consolidare) – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DJ 703B Padureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costești – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2024	Lucruari în executie, stadiul fizic 30%
	Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoenesti și Dragoslavele – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Pod pe DJ 731 B Sămara - Băbăna - Cocu, km 3+964 peste pârăul Vârtej, L = 24 m, în comuna Băbăna, – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 0+908 – 2+408, comuna Leordeni, L= 1,5 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 2+408 – 3+408, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020

Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 7+500 – 9+060, comuna Leordeni, L= 1,56 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DJ 659 A Bradu – Costești, km 5+060-9+744 la Costești, L= 4,684 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021
Modernizare DJ 704 H Merișani-Băiculești-Curtea de Argeș, km 13+035- 17+600, la Baiculesti si Curtea de Argeș L= 4,565 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Lucruari in executie, s-a turnat primul strat de imbracaminte bituminoasa
Modernizare DJ 679 D Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, comuna Negrași, L= 5,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Lucruari in executie, s-a turnat primul strat de imbracaminte bituminoasa
Modernizare DJ 679 D Izvoru -Mozăceni, km 22+215-23+215, comuna Mozăceni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
Covor bituminos pe DJ 703A, tronson km 0+000-7+900, comuna Cotmeana, L= 7,9 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021
Modernizare DJ 703 B limita jud Olt- Marghia- Padureți, km 41+275-41_775, comuna Lunca Corbului, L= 0,500 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km5+100 – 6+100, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
Modernizare DJ 508 Câteasca (DJ 703B) – Furduiești-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, comunele Teiu și Negrași, L= 4,817 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Lucruari in executie, s-a turnat asfalt pe 3km
Covor bituminos pod DJ 703A, tronson km 7+900-18+959, comuna Cocu, L=11,05 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizata 2021si receptionata prin PVRC nr.3342/09.08.2021
Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000- 10+870, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albeștii de Muscel, L=10,87 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Lucruari in executie
Modernizare DJ 703 Morărești-Cuca-Ciomagești- limita jud. Olt, km 13+400-16+600, comuna Cuca, L=3,2 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizata 2021si receptionata prin PVRC nr.2775/01.07.2021
Autostrada Sibiu –Pitești: -Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni km 44+500 - km 81+900 (jud. Argeș km 62+021 - km 81+900 – 19,879 km); -Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș km 81+900 – km 91+760 – 9,86 km; -Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești km 91+760 – 122+110 – 30,35; Total jud. Argeș– 60,089 km	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Demarată, lucrări în execuție
Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 4 km 89+150 – km 121+115, Județ Argeș – 31,81 km	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Demarată, lucrări în execuție
Pod peste Râul Cărcinov – Intervenție în regim de urgență urmare accident rutier – DN7, km 94+310	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020

	Pod peste Râul Teleroman, Lucrări de întreținere periodică – DN 65A, km 23+311	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73C, km 60+000	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare parte carosabila, asigurare scurgere ape si refacere parapet , DN 7, km 152+350, 152+470, 152+500 stanga	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73D, km 41+300-41+500	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km. 78+519 (Podu Dâmbovitei)	D.R.D.P Bucuresti/S,D,N, Pitești	2020-2024	Lucrari in executie, stadiul fizic 34%
T1-2	ORAȘUL TOPOLOVENI			
	Construire Pod din Beton Armat, L=60m, peste Raul Carcinov, pe Strada Fantanii , in Orasul Topoloveni, Judetul Arges"	Primarul Orașului Topoloveni	2020- 2021	Realizată 2020
	Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 97A care constau in asezarea de ”Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 97A Goronesti – Bogati – Limita judet Dambovita, Orasul Topoloveni, judetul Arges“ L=3 km	Primarul Orașului Topoloveni	Contract multianual	Realizată 2020
	Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana avand 2 obiective: 1.”Modernizare strada Livezilor, Stada Capitan Visarion Sachelarie, Str. Campului”, 2. Construire Locuinte Sociale – 96 unitati locative	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2024	S-a intocmit proiectul tehnic, urmeaza procedura de executie
T1-3	ORAȘUL MIOVENI			
	Amenajare trotuar și rigole strada Colibași, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
	-Sistematizare zona de la strada Soldat Costescu Alexandru, bl. A21-22, strada Poștei până la str. Bugeac, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată 2020
	Modernizare legatura str. Mihail Sorbul cu str. Periș (str. Preot Constantin Lupașcu), cartier Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni, tronson II;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Maior Gh. Filipescu, strada Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare Aleea Ioacobeștilor, cartier Faget, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare Aleea Poienii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Primaverii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2021
	Asfaltare str. Stejarului, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată 2020

T1-4	ORAȘUL COSTEȘTI Reabilitare trotuare str. Victoriei	Primarul Orașului COSTEȘTI	2020- 2024	Proiect in implementare, dupa finalizarea proiectului de inlocuire a rețelilor de distribuție apă potabilă desfășurat de operatorul regional de apă prin programul finanțat din fonduri europene nerambursabile POIM
T1-5	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Asternare covor asfaltic pasarela Autogara, 0,130 km;	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km;	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, s-au realizat 2,1 km Contract de finanțare semnat în cadrul Programului Operational Regional, proiect în derulare
	Reabilitare strada Negru Voda și Str Republicii până la intersecția Petre Zamfir, 0, 760 km	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare pod Sos nationala 0,012 k m	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
T1-6	ORAȘUL ȘTEFANEȘTI			
	Asfaltare str. Alea Fântânii (0, 237 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Arseniești (0,143k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Barajului (0, 474 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Gârlei (0, 254 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Gheorman (0,689 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Gorgoești (0, 192 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Izvorului (0, 311k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Livezilor (0, 172k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Macilor (0, 191k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Narciselor (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Paladești (1,089 k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Valea Turcului (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
T2	Mijloace alternative de mobilitate Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcuri pentru biciclete			
T2-1	AGLOMERARE MUNICIPIUL PITEȘTI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT (Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”), Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie, Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești, realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș,)	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2024	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. În stadiu de elaborare PT pentru modernizarea stațiilor de așteptare călători. În derulare procedura de atribuire a contractului de prestări servicii proiectare și execuție lucrări de realizare de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș și contract de furnizare sisteme de tip „bike-sharing”.

	Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcarilor în municipiul Pitești (Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători ; Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații), Managementul parcarilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2024	Contract de furnizare de echipamente cu montaj și punere în funcțiune. dotări, active necorporale și lucrările aferente în derulare. Stadiu fizic 25%.
	Reabilitare, trotuare, piste biciclete si sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Realizată 2020
T2-2	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeș	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2024	Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 90%
T2-3	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru Cel Bun	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	Executie punte pietonala paraul Valea Rumestilor	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
T2-4	ORAȘUL TOPOLOVENI Modernizare/extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Orasul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2024	Proiectul se afla in implementare
T2-5	ORAȘUL MIOVENI Extindere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
T3	Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil			
T3-1	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI			
	Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de furnizare în derulare – 27 autobuze receptioante
	Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Contract furnizare autobuze hibrid în derulare.
	Integrarea operațională a transportului public urban și periurban	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 37%..
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ – SECTOR INDUSTRIE				

I1	- Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii -Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz -Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație. -Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii; -Corelarea planificării de amenajare a teritoriului și urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale în afara zonelor urbane);	A.P.M județean /Comisariatul Județean al G.N.M/ Consiliul Județean Argeș/Primării U.A.T-uri	Conform legislației în vigoare și frecvențelor impuse prin actele de reglementare	Realizată, conform prevederilor legale, specifice fiecărei instituții
	Montare cazan în condesație Centrală Termică 518 (BL.42), mun. Pitești, jud. Argeș - Putere calorică max/min (Pci) Qn: 88,3/22,1 KW - Putere calorică max/min (Pcs) Qn: 98,1/24,6 KW - Putere utilă max/min (80°C/60 °C) Pn: 86,1/21,7 KW - Putere utilă max/min (50°C/30 °C) Pn: 94,0/23,9 KW - Putere utilă max/min (80°C-60 °C) Pn: 94,5/23,9 KW - Debit gaz (CH4) max/min 8,1/2 Nm3/h	SC Termo Calor Confort SA	2020-2021	Realizată 2020
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ –SECTOR ALTE SURSE				
A1	Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate			
A1-1	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂBANA Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o lățime de cca. 2 m și înălțimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafață de 3500 mp și o înălțime medie de 4 m în comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2024	Execuție lucrări în derulare, stadiu fizic 67%
A1-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Înființare Parc Nou în Orașul Topoloveni - 24.573 mp (2,4 ha)	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată 2020
A1-3	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI			
	Realizare Parc Lunca Argeșului nr.3 - reconversia funcțională și reutilizarea suprafeței de teren degradat localizat în Lunca Argeșului 22 ha	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	În derulare procedură de scoatere din circuitul silvic
	Regenerare urbană (Reabilitare spații verzi, reabilitarea Aleea Naum Ramniceanu, Str. Decebal - Zona cartier Razboieni bloc G1; Reabilitare spații verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi- B-dul Petrochimistilor) Suprafață -spații verzi - 2485,27mp -zona carosabilă- 1105.05 mp, alei pietonale - 296,52 mp	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 10%.

A1-4	Municipiul Curtea de Argeș			
	Reabilitare drum strada Valea Iașului	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2021	Realizată 2021
	Consolidare teren strada Rozelor		2020-2021	Realizată 2020
	Consolidare teren str. Valea Doamnei, nr. 59 si 59 A		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Bușaga, punctul nr. 68		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Plopis, punctul Olteanu		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Plopis, punctul nr. 21		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Valea Doamnei, punctul nr. 59 A		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Fagetului, punctul Panoiu		2020-2021	Realizată 2020
A1-5	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Executie parc cartier Visoi 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2024	Nedemarat, solicitare de finantare prin Programul Operational Regional
A1-6	ORAȘUL MIOVENI Consolidare versant str. Uzinei, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020

Coordonator Comisie tehnică responsabilă cu P.M.C.A: cons. sup. Mădălina PLEȘA