



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 417

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

20.11.2024

Nr. 33238



Nr. 50921/28.11.2024

NOTA FUNDAMENTARE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului

“Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș derulează în perioada **08.04.2019-31.12.2024**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr.3560/13.12.2018**, Proiectul “Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, Cod SMIS: 120687.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 32 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Ciofrângeni, cu o capacitate de 40 de locuri. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.

Valoarea proiectului este de 6.299.851,54 lei cu TVA din care:

-Valoare eligibilă 4.216.710,00 lei cu TVA

-Valoare neligibilă 2.083.141,54 lei cu TVA

În cadrul Contractului de finanțare au fost încheiate următoarele contracte pentru realizarea activităților proiectului:

1. Contractul nr. 15532/15.06.2017 - Servicii proiectare SF, DALI (contract încheiat înainte de semnarea contractului de finanțare);
2. Contractul nr. 17104/05.06.2019 - servicii elaborare temă de proiectare;
3. Contractul nr. 17060/05.06.2019 - servicii de audit;
4. Contractul nr. 16035/28.05.2019 - servicii de tipărire și creare site
5. Contractul nr.41512/12.12.2019- servicii de verificare tehnica a proiectului;

6. Contractul nr. 7751/06.03.2020 - servicii de dirigenție de șantier;
7. Contractul nr.30343/26.09.2019 - proiectare faza PAC si PTE si executia lucrarilor;
8. Contractul nr.41818/24.10.2023 – furnizare cazarmament;
9. Contractul nr.41817/24.10.2023 – furnizare aparate electrice și de uz casnic;
10. Contractul nr.41819/24.10.2023 – furnizare articole IT și licențe de funcționare;
11. Contractul nr.41820/24.10.2023 – furnizare echipamente medicale;
12. Contractul nr.41821/24.10.2023 – furnizare pichet PSI și stingătoare;
13. Contractul nr.41816/24.10.2023 – furnizare mobilier;
14. Contractul nr.4990/08.02.2024 – furnizare ustensile de bucătărie;
15. Contractul nr.45436/21.11.2023 - furnizare instalații supraveghere;
16. Contractul nr.4772/14.02.2024 – furnizare aparate de gimnastică medicală.

În ceea ce privește lucrările de realizare a obiectivului de investiție, constructorul a anunțat finalizarea lor și a fost inițiată recepția la terminarea lucrărilor.

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 15.11.2024	Total plăți până la 31.12.2024	Total plăți pentru anul 2025*
6.299.851,54 lei	5.476.807,61 lei	2.745,33 lei	578.988,00 lei

Total plăți pentru anul 2025*: asistență tehnică din partea proiectantului, servicii dirigenție de șantier, servicii verificare tehnică, servicii autorizatie ISU și diverse și neprevăzute.

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 în baza căreia Proiectul” Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș” a fost declarat nefinalizat.

În data de 18.09.2024 AMPOR a emis Instrucțiunea 216/18.09.2024 conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020, conform căreia beneficiarii proiectelor declarate nefinalizate, pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2025, cu obligația realizării integrale a activităților din bugetul propriu, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Prin Adresa nr. 14238 din 21.11.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.50073/22.11.2024, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la posibilitatea în situația în care proiectul nu se poate finaliza până la data de 31.12.2024, să se efectueze demersurile pentru prelungirea duratei de implementare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr.216/18.09.2024.

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 32 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 40 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată aceștia pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

I. Înscrierea dreptului de proprietate și dreptului de administrare a infrastructurii create prin proiect

Această etapă presupune:

- aprobare prin hotărâre a consiliului județean a intrării în patrimoniul Județului Argeș și darea în administrare către DGASPC Argeș a celor 4 clădiri cu destinație de locuințe protejate construite în cadrul proiectului
- aprobare prin hotărâre a consiliului local al comunei Ciofrângenii a dării în administrare către DGASPC Argeș a clădirii cu destinație Centru de zi reabilitată în cadrul proiectului.
- intabularea dreptului de administrare asupra celor 5 imobile în favoarea DGASPC Argeș

II. Obținerea autorizațiilor de funcționare;

Această etapă presupune:

- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare pentru securitate la incendiu;
- depunerea documentației și obținerea autorizației sanitare de funcționare;
- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare de la DSVSA.;
- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare de Mediu.

III. Înființarea serviciilor pentru care a fost realizată infrastructura

Această etapă presupune aprobare prin hotărâre a consiliului județean a înființării noilor servicii cu bugetul și structura de personal necesare care să asigure funcționarea locuințelor protejate și centrului de zi.

Pentru acoperirea numărului de posturi necesare funcționării serviciilor nou create se estimează nevoia de angajare parțială a personalului.

IV. Obținerea licențelor de funcționare;

După înființarea serviciilor lor intabularea dreptului de administrare asupra celor 5 imobile în favoarea DGASPC Argeș și angajarea personalului se va depune dosarul pentru licențierea serviciilor nou create.

V. Evaluarea/reevaluarea și Transferul beneficiarilor în noile servicii de tip locuințe protejate pe baza de dispoziții de admitere;

Înainte de transferul celor 32 de beneficiari se va realiza o reevaluare a acestora pentru a fi mutați în locuințe protejate.

VI. Identificarea și admiterea beneficiarilor în noul serviciu de tip centru de zi pe baza de dispoziții de admitere.

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2025, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024, conform căreia proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria

nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare până la data de **31.12.2025** cu condiția ca, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile,

supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângenii Județul Argeș” până la 31 decembrie 2025 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Anexăm prezentei Note de fundamentare:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024
- Adresa nr.43824 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului “Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângenii Județul Argeș” ca nefinalizat;
- Adresa nr. 14238 din 21.11.2024, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.50073/22.11.2024, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la posibilitatea în situația în care proiectul nu se poate finaliza până la data de 31.12.2024, să se efectueze demersurile pentru prelungirea duratei de implementare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr.216/18.09.2024.

Director general
Tatiana EFTIME

Director general adjunct
Adela GOGOASE

Șef Serviciu
Strategii, Programe, Proiecte și Adopții
Nelida GHIȚULESCU

Manager proiect
Viorica BADEA

Responsabil financiar
Ancuța BADEA

Responsabil tehnic,
Daniel FLOREA

Consilier juridic,
Diana STANCIU



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 - A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

k) *Oi are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art. III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Oi va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Radu Luiza
Nicoleta

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417



Nr. 43824/06.11.2023

CĂTRE,

Agenția Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Direcția Organism Intermediar POR

Referitor: la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 , pentru proiectul „Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, cod SMIS 120687.

Ca urmare a Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, vă comunicăm următoarele:

- potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023, proiectul „Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, cod SMIS 120687, se încadrează la următorul punct:
 - proiect nefinalizat – proiect pentru care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie, precum și asigură funcționalitatea acestora, până la data de 31 decembrie 2024.

Vă mulțumim pentru colaborare!
Cu deosebită considerație,

Director General,
Tatiana EFTIME

EFTIME
TATIANA

Digitally signed by
EFTIME TATIANA
Date: 2023.11.06
16:47:39 +02'00'

Director General Adjunct
Adela GOGOASE

Manager Proiect,
Viorica Badea


FW: 120687 Adresa ref durata implementare proiect

nr. int. 269/22-11-2024

From: Monitorizare (Mirela Frangu - ADR Sud Muntenia) (monitorizare.oi@adrmuntenia.ro)

To: dgpcargos@yahoo.com

Date: Thursday, November 21, 2024 at 04:46 PM GMT+2



*E. Stratigii
V. Bodiu*

Cu stima,

Mirela FRANGU

Expert Serviciu Monitorizare Proiecte / Directia Organism Intermediar

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Str. General Constantin Pantazi, nr 7A, Călărași Tel. 0242-331-769; fax: 0242-313-167; mobil: 0728-026-711

E_mail: mirela.iosif@adrmuntenia.ro ; monitorizare.oi@adrmuntenia.ro;

Web site: www.adrmuntenia.ro.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare. ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud Muntenia.

From: Monitorizare (Mirela Frangu - ADR Sud Muntenia) <monitorizare.oi@adrmuntenia.ro>

Sent: joi, 21 noiembrie 2024 16:42

To: 'dgpcargos@yahoo.com' <dgpcargos@yahoo.com>

Cc: arges@adrmuntenia.ro

Subject: 120687 Adresa ref durata implementare proiect

Buna ziua,

Va transmit atasat adresa nr.14238/ADR SM/21.11.2024.

Cu stima,

Mirela FRANGU

Expert Serviciu Monitorizare Proiecte / Directia Organism Intermediar

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Str. General Constantin Pantazi, nr 7A, Călărași Tel. 0242-331-769; fax: 0242-313-167; mobil: 0728-026-711

E_mail: mirela.iosif@adrmuntenia.ro ; monitorizare.oi@adrmuntenia.ro;

Web site: www.adrmuntenia.ro.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare. ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud Muntenia.



s Adresa finalizare smis 120687 r.pdf

1.3MB

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 · Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntentia.ro · Website: www.adrmuntentia.ro

14238/ADR SM/21.11.2024

➊ Către: Parteneriatul dintre DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGEȘ și UAT COMUNA
CIOFRÂNGENI
Doamnei Director Tatiana Eftime

➋ De la: Direcția Organism Intermediar POR

➌ Ref: Durata de implementare a proiectului „Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, cod SMIS 120687 Pagini: 1

☐ Urgent☒ Spre informare☐ Spre comentarii☒ Rugăm răspundeți☐ Pentru comunicare

Stimata Doamna Director,

Durata de implementare a proiectului „Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, cod SMIS 120687 s-a prelungit în baza Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, în conformitate cu cele solicitate de dumneavoastră, până la data de 31.12.2024.

Raportat la cele prezentate, vă rugăm să faceți o analiză a resurselor coroborat cu timpul rămas până la finalizarea proiectului și să ne precizați până în data de 28.11.2024 dacă proiectul dumneavoastră se va finaliza în perioada de implementare agreată.

În cazul în care considerați că proiectul nu se poate finaliza până la data mai sus menționată vă rugăm să efectuați demersurile pentru prelungirea duratei de implementare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 216/18.09.2024.

Cu stima,

Rodica IORGA

Director Organism Intermediar POR

IORGA
RODICA

Semnat digital de IORGA
RODICA
Data: 2024.11.21 12:44:07
+02'00'

Liviu MUȘAT

Director general

MUSAT LIVIU-
GABRIEL

Digitally signed by
MUSAT LIVIU-GABRIEL
Date: 2024.11.21
13:09:30 +02'00'

George PIPEREA

Șef Serviciu Monitorizare proiecte POR

PIPEREA
GEORGE

Digitally signed by
PIPEREA GEORGE
Date: 2024.11.20
15:30:17 +02'00'

Mihaela ANCUTA

Expert Monitorizare proiecte POR

ANCUTA
MIHAELA

Semnat digital de
ANCUTA MIHAELA
Data: 2024.11.20
09:03:24 +02'00'

Regie
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL SUD MUNTENIA

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.