

**DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTĂRII ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR – D.T.O.E.**

Denumirea proiectului:

**STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE
CANALIZARE MENAJERĂ
aferentă unităților medicale: Spitalul de Boli Cronice
Călinești, Unitatea de Asistență Medico - Socială Călinești,
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Călinești și Centrul de Permanență Călinești,
din comuna Călinești, județul Argeș**


Investitor: JUDEȚUL ARGEȘ

CUPRINSUL VOLUMULUI
C. CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTĂRII ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR – D.T.O.E.

I. Piese scrise

1. Lista și semnăturile proiectanților

Elaborator: S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L. București, str. Virgiliu nr. 61, sector 1; telefon 0724/565886; e-mail: dumcristic@yahoo.com.

Nume	Funcția	Semnătura
ing. Constantin-Cristian Dumitru	Șef de proiect	



2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcțiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale;

Pentru buna desfășurare a lucrărilor se prevăd amenajări provizorii pentru organizarea de șantier, amplasate în interiorul amplasamentului lucrărilor.

Pentru amenajarea de șantier se prevăd :

- Container mobil birouri, magazie;
- Toaletă ecologică;
- Punct PSI;
- Europubele – 2 buc;
- Spațiu de depozitare pentru conducte, fittinguri din PEID și metalice .

Suprafața amenajată va avea 8 x 15 m și va fi împrejmuită.

Nu se vor realiza lucrări de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier.

Nu se vor stoca și depozita carburanți și substanțe periculoase în zona aferentă amplasamentului.

- asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;

Se va face conform specificațiilor din proiect. Materialele de construcții se vor aproviziona pe baza principiului optimului: calitate, cost, distanță de transport. Conductele, piesele de legătură, vane, teuri, coturi etc. se vor procura conform fișelor tehnice din proiect.

În zona indicată se va amenaja un spațiu destinat depozitării materialelor, sculelor.

- asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului;

Asigurarea utilităților se va face prin racordare la rețelele de utilități existente în amplasament, în puncte de racordare stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Se vor monta provizoriu contoare, astfel încât consumurile din rețelele publice să poată fi decontat de către beneficiar.

- precizări cu privire la accesuri și împrejurimi;

Accesul se face din incinta - suprafața organizării de șantier va fi 8 x 15 m și va fi împrejmuită. Se va asigura paza organizării de șantier.

- precizări privind protecția muncii.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat prin ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993. Se face mențiune specială asupra capitolelor: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 25.

Se vor respecta prevederile din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina din zona lucrarii toate materialele ramase in urma executiei. Prin lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii nu se evacueaza in mediul ambiant substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea apei, aerului, solului si subsolului, deci nu influenteaza negativ mediul ambiant.

Perioada de funcționare a Organizării de Șantier

Va fi egală cu perioada de execuție a lucrărilor de bază, la care se adaugă 30 de zile lucrătoare de la data recepției, timp în care ANTREPRENORUL are obligația să desființeze lucrările de organizare de șantier și să predea suprafețele ocupate temporar.

Întocmit,
ing. Constantin – Cristian Dumitru

