

Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT

Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlul "Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural” finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 872/09.01.2018, cod SMIS 116332, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023

- (1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2025, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
- (2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2024, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
- (3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2024 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
- (4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.
- (5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.
- (6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2024 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Pentru Beneficiar,

Nume și prenume: Ion Mînzîă

Funcție: președinte

Semnătura

Data:

Pentru OI,

Nume și prenume

Funcție

Semnătura

Data

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntentia.ro Website: www.adrmuntentia.ro

Anexa 2 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

**NOTA OI privind modificarea contractului nr. 872/09.01.2018 cod SMIS 116332, Beneficiar
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL ARGEȘ IN PARTENERIAT CU MINISTERUL CULTURII**

Nr. înregistrare ADR Sud Muntenia: 21901/19.12.2023

Nr. înregistrare BJ ARGES: 2008/18.12.2023

☛ Către: Luiza Nicoleta RADU, Director
Sef AMPOR

☛ De la: Mariana VISAN, Director OI POR

☛ Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 5 + Anexe
instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023

Stimată doamnă Director ,

În urma verificării solicitării Beneficiarului UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL ARGEȘ IN PARTENERIAT CU MINISTERUL CULTURII în cadrul proiectului cu titlul „Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, legată de prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023

	Contract initial	Act aditional nr. 1	Act aditional nr. 2	Act aditional nr. 3	Prelungire in baza instrucțiunii 207/31.10.2023
Valoare totala proiect	19.571.115,55	19.571.115,55	19.570.965,55	19.636.415,55	19.636.415,55
Valoare eligibila proiect	19.538.954,61	19.538.954,61	19.538.804,61	19.538.804,61	19.538.804,61
Valoare solicitata proiect	19.148.175,52	19.148.175,52	19.148.028,52	19.148.028,52	19.148.028,52
Durata - luni	44 luni	90 luni	90 luni	90 luni	102 luni
Data expirării	09.08.2021	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2024

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL ARGEȘ IN PARTENERIAT CU MINISTERUL CULTURII, respectiv Solicitarea beneficiarului nr. 31368/ 18.22.2023, memoriul justificativ si anexe, înregistrată la OI cu nr. 2007/ 18.12.2023 au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Proiectul a demarat în data de 09.01.2018, odată cu semnarea contractului de finanțare. Progresul financiar inregistrat de proiect este de 66% • proiectul nu poate fi finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 conform memoriului justificativ al beneficiarului • cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu conform HCJ 347 / 07.12.2023; • proiectul nu face parte din categoria proiectelor etapizate sau nefunctionale • proiectul nu este in procedura de reziliere Stadiul implementarii proiectului conform ultimului raport depus de beneficiar este
---	--

	de 69,90% Pana la momentul actual au fost semnate urmatoarele contracte: 1. Achizitia serviciilor de proiectare- ctr. nr. 1169/ 12.07.2016 cu SC RESTITUTIO SRL in valoare de 13.680,00 cu TVA, cu o durata de 18 luni. 2. Achizitia serviciilor de informare si publicitate - un anunt de presa privind lansarea proiectului- ctr. nr. 2450/303/16.02.2018 incheiat cu S.C. JURNAL C&G S.R.L, in valoare de 562,27 cu TVA cu o durata de 10 luni. 3. Achizitia Servicii de consultanta in atribuirea contractului de proiectare si executie de lucrari-ctr. nr. 3469/05.03.2018 cu S.C. MODVEST CONSTRUCT S.R.L. cu o valoare de 29.155,00 lei cu TVA cu o durata de 16 luni. 4. Achizitia de Servicii de Verificare proiect tehnic- ctr. nr. 16155/13/08.10.2018 cu SC SRD REAL COMPANY SRL, in valoare de 35.700,00 lei cu TVA cu o durata de 39 de luni. 5. Achizitia de Servicii de dirigentie de santier- ctr. nr. 17931/1383/01.11.2018 cu SC MIRALEX SRL, in valoare de 106.981,00 cu TVA cu o durata de 36 de luni. 6. Achizitia de servicii de audit finalizata- ctr. 2757/ 31/ 27.02.2019 cu SC PRIM AUDIT SRL, in valoare de 17.481,10 lei cu TVA, cu o durata de 32 de luni. 7. Achizitia serviciilor de informare si publicitate - panou temporar, placa permanenta, 750 mape si 750 de pliante- ctr. 13063/ 86/23.08.2019 cu SC MEDIA SET IMAGE SRL, in valoare de 8.330,00 lei cu TVA cu o durata de 25 de luni. 8. Achizitie proiectare si executie lucrari de constructie- ctr. Nr. 9394/ 40/ 25.06.2019 cu Asocierea formata din SC AMP CANTIERI ITALIA SRL, SC GEO-AMBIENTE SRL, SC INTERACTIVE DESIGN SRL in valoare de 362.474,00 lei cu TVA cu o durata de 39 de luni. 9. Achizitie servicii asistenta tehnica din partea proiectantului-ctr. nr.3982/188/21.02.2022 cu SC RO CONSTRUCT CENTER SRL, in valoare de 148.750,00 lei cu TVA cu o durata de 22 luni. 10. Achizitie executia lucrarilor-ctr. nr. 23700/790/09.12.2021 cu SC EURAS SRL, SC ELCLAS SYSTEM 2001 SRL(SUBCONTRACTANT), S.C. SERCOP AND S.R.L (SUBCONTRACTANT), in valoare de 16.823.677,00 lei TVA inclus, durata 21 luni. 11. Achizitie dirigentie de santier-componente artistice, ctr. nr.21727/06.10.2022 cu Luchian Sergiu Adrian PFA, in valoare de 30.000,00 lei fara TVA, durata 15 luni. 12. Achiziție dirigentie de santier pentru componentele artistice (metal) -Contractul de servicii dirigentie de șantier componente artistice (metal) nr.6360/21.03.2023 cu Andras Tihamer Gyula PFA, in valoare de 10.000,00 lei fara TVA. 13. Achizitia de Digitizarea obiectivului de patrimoniu Finalizată prin contract nr.9277/26.04.2023 cu S.C. VISION ENGINEERING &CONSULTANCY S.R.L. in valoare de 28.560 lei cu TVA. 14. Promovarea turistică a obiectivului restaurt Finalizată prin contract nr. 9276/26.04.2023 cu S.C. UNIFORM RESOURCES S.R.L in valoare de 6.417,07 lei cu TVA.
Scopul solicitării de modificare a contractului	Modificarea contractului de finantare nr. 872/09.01.2018. Prelungirea duratei cu <u>12 luni, până la data de 31.12.2024</u> în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar. În conformitate cu prevederile Art. III si IV din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, emisă de AM POR 2014-2020, beneficiarul solicita următoarele modificări ale Contractului de Finantare nr. 872 / 09.01.2018: 1. Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, alin.(2) devine: <u>„Perioada de implementare a proiectului este de 102 luni, respectiv între data 08.07.2016 si data 31.12.2024, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de</u>

	<i>semnarea Contractului de finanțare”.</i> 2. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunile „Plan achiziții”, „Activități previzionate” și „Durata Proiectului”; 3. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunile „Plan anual de cheltuieli” și „Graficul de rambursare”; 4. Anexa 4 - „Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plata”.
Motivarea solicitării	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL ARGEȘ ÎN PARTENERIAT CU MINISTERUL CULTURII a semnat Contractul de Finanțare nr. 872/09.01.2018.pentru proiectul „Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”- cod SMIS: 116332 în valoare totală de 19,965,407.09 lei (inclusiv TVA), valoarea totală eligibilă 19,538,804.61 lei. Perioada de implementare a proiectului este în prezent până la data de 31.12.2023. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural național 2. Crearea cadrului strategic și operational pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil Din memoriul justificativ reiese ca necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului survine ca urmare a întârzierilor înregistrate aferente activității de execuție de lucrări, astfel: □ S-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 4664/01.03.2022 cu data de începere a execuției lucrărilor 03.03.2022. A fost predat amplasamentul conform Proces verbal de predare primire amplasament și borne de reper în data de 03.03.2022. □ Contractantul S.C. EURAS S.R.L. a comunicat beneficiarului faptul că, odată cu desfacerea treptelor de piatră în scopul restaurării și remontării, sub cota călcăturii a fost descoperită o structură boltită. Beneficiarul pe cale de consecință a informat organismele abilitate. Decizia Comisiei de Arheologie a fost de sistare a lucrărilor în zona indicată și efectuarea desfacerilor după obținerea Autorizației de lucru sub supraveghere arheologică. □ Cu ocazia desfășurării lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice pictură mural s-au descoperit suprafețe suplimentare cu zugrăveli decorative originale cu friz ornamental și ornamente vegetale. Aceste suprafețe se află situate la parter și etaj pe tavanele holurilor centrale, pe casa scării și pe pereții laterali ai podestului de scară unde au fost descoperite suficiente elemente astfel încât să se identifice tiparul zugrăvelilor artistice și să se contureze concepția originală de finisare și punere în valoare a elementelor verticale. □ Referitor la achiziția privind furnizarea dotărilor aferente obiectivului , procedura se va finaliza prin atribuirea acestora, beneficiarul menționează ca la 4 loturi nu au fost depuse oferte, urmând ca procedura de achiziție să fie reluată pentru dotările rămase neatribuite. Conform celor prezentate lucrarea este în execuție iar stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 85%.in data de 07.07.2021 s-a emis Ordinul de începere a execuției lucrărilor nr. 12077, cu începere a execuției lucrărilor în data de 08.07.2021. Până în prezent în cadrul proiectului au fost solicitate 9 Cereri de rambursare în valoare totală de 13.048.108,00 lei, din care au fost rambursate 8, valoare totală rambursată este 5.022.528,10 (exclusiv contribuția proprie de 2% în valoare de 101.659,80 lei) Progresul financiar este de Suma cererilor de rambursare solicitate lei/ Total eligibil lei x 100= 13.048.108,00/19,538.804,61X 100%= 66,78% Toate acestea fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023, motiv pentru care, prin prezenta solicitare se propune prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2024. Intrucât până la data de 31.12.2023 nu există posibilitatea finalizării activității de lucrări de construcție din cauza motivelor expuse mai sus, este necesară și se solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, până la 31.12.2024.

Prin adresa nr. 28.383/20.11.2023, UAT Județul Argeș,, anexata, UAT Consiliul a comunicat către Adr Sud Muntenia decizia de a încadra proiectului conform OUG 36/2023, în categoria proiectelor nefinalizate.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, art. III, IV și V	x		
2	Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu al acestuia ¹	x		
3	Există premise reale confirmate de stadiul tehnic și financiar al implementării proiectului, că acesta se va finaliza integral și că va contribui la obiectivele priorității relevante, până cel mai târziu la 31 decembrie 2024? Calculul procentului de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la contractul de finanțare	x		
4	Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratei contractului de finanțare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, împreună cu documentele justificative relevante și cu un Raport de progres actualizat, astfel încât să asigure continuitatea duratei proiectului	x		
5	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	x		
6	Bugetul total al proiectului este în valoare de peste 1 milion de euro (pentru proiecte nefuncționale/ NA pentru proiecte nefinalizate) ²			x
7	Beneficiarul și-a asumat în mod corespunzător îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020	x		
8	Proiectul este inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020	x		
9	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii ³	x		
10	Proiectul este complementar cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /altui program, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz)	x		
11	Nota explicativa comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	x		
12	Documentele justificative sunt complete și coerente, și se referă la același proiect	x		
13	Raportul OI de vizita la fața locului aferent semestrului II din anul 2023 și informațiile, precum și documentele suport aferente ultimului raport de progres, susțin fezabilitatea realizării integrale a activităților în termenul propus de Beneficiar	x		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

¹ Se vor verifica mențiunile cuprinse în solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum și documentele necesare în vederea susținerii angajamentului financiar al Beneficiarului în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.

² Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1) (și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acesteia se va calcula la cursul de schimb Inforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.

³ Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g Declarația de angajament, ai investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 207/31.10.2023, menționăm faptul că proiectul este complementar cu proiectele:. 1. CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI REABILITARE ANSAMBLUL BISERICII SFÂNTA VINERI, MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ - COD SMIS 15877-proiect finalizat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 2. AENAJAREA COMPLEXULUI MUZEAL GOLEȘTI - REABILITAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE - COD SMIS 15876-proiect finalizat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 3. MUZEUL JUDEȚEAN ARGEȘ - MOȘTENIRE CULTURALĂ, ISTORIE ȘI CONTINUITATE - COD SMIS 19622-proiect finalizat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 4. CASTRUL CÂMPULUNG JIDOVA - UN SIMBOL AL ROMEI LA GRANIȚA DINTRE IMPERIU ȘI LMEA BARBARĂ - COD SMIS 25307-proiect finalizat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 5. CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ - PITEȘTI - CD SMIS 48714-proiect finalizat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
2	

OBSERVAȚII:

* *Proiectul are o valoare mai mare de 1 milion euro însă fost încadrat ca Nefinalizat.*

CONCLUZIE:

În urma analizării solicitării de modificare transmisă de Beneficiar cu nr 31368/ 18.22.2023, înregistrată la OI cu nr.2007/ 18.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat .

Termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

Aprobat: Director OI POR Mariana VIȘAN Semnatura:	Avizat: Sef serviciu George PIPEREA Semnatura:	Avizat: Biroul Juridic Semnatura:	Verificat: Ofiter monitorizare Adela SIMON Semnatura:	Intocmit: Ofiter Monitorizare Irina ANGHELIN Semnatura:
VISAN MARIANA Digitally signed by VISAN MARIANA Date: 2023.12.18 16:38:29 +02'00'	PIPEREA Semnat digital de PIPEREA GEORGE Data: 2023.12.18 10:23:10 +02'00' GEORGE	IONASCU Digitally signed by IONASCU TEODOR Date: 2023.12.18 13:28:26 +02'00' TEODOR	SIMON Semnat digital de SIMON ADELA- DANIELA Data: 2023.12.18 10:18:33 +02'00' ADELA- DANIELA	ANGHELIN Digitally signed by ANGHELIN ANDREEA-IRINA Date: 2023.12.18 10:03:45 +02'00' ANDREEA- IRINA