

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale

UAT Județul Argeș are calitatea de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din UAT Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru proiectul “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, cod SMIS 116332.

Prin adresa nr. 28.383/20.11.2023, UAT Județul Argeș a transmis solicitarea privind încadrarea investiției mai sus menționate în categoria proiectelor nefinalizate, iar prin răspunsul nr. 28.780/23.11.2023 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia ne-a înaintat răspunsul ce conține etapele de parcurs, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023. Prin HCJ nr. 347/07.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității proiectului nu mai târziu de 31.12.2024.

În data de 18.09.2024 Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, care la Art. I prevede: „Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor de finanțare în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025. Prin Nota OI nr. 15.268/13.12.2024, privind modificarea contractului de finanțare nr. 872/09.01.2018, durata de implementare a fost stabilită până la 30.06.2025.

În prezent, lucrarea este finalizată, stadiul fizic al lucrărilor fiind de 100%. Având în vedere finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul Galeria de Artă «Rudolf Schweitzer - Cumpăna»- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, amplasat în Bulevardul Republicii, nr 33, Pitesti și în urma adresei nr. 15024/04.06.2025 transmisă către INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Cpt. PUICA NICOLAE”, prin care s-a solicitat în faza preliminară de recepție a lucrărilor, asistența de specialitate în domeniul situațiilor de urgență în vederea îndeplinirii cerințelor din avizul de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019, echipa de implementare a proiectului împreună cu reprezentantul ISU, d-l colonel Gheorghe Popescu, în prezența executantului, s-au deplasat în teren în data de 11.06.2025, între orele 11:00 – 12:00.

Prin Avizul de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019 s-a propus ca soluție din cadrul scenariului de securitate la incendiu, din considerente de protejare a caracterului de monument, amplasarea unei cortine antifoc EI-C 30 min cu lățimea de 0,90 m și înălțimea de 1,80 m pe fața interioară a golului de ușă, comandată automat de către ECS și comandă manuală locală din spațiul P03 și P01.

Pe parcursul implementării proiectului, prin Nota Tehnică nr.2/15.03.2024, Memoriu Tehnic și Dispoziția de șantier nr. 3/03.06.2024, proiectantul a dispus montarea pe accesul la încăperea P03 a unei cortine antifoc cu mobilitate batantă, de tipul ușilor metalice, echipată cu sistem de autoînchidere, menită să asigure atât protecția la foc minim 30 min RF, cât și securizare fizică a camerei de securitate P03, aceasta soluție fiind însușită de către diriginții de șantier și verificată de verificatorii de proiect.

În data de 06.06.2024 s-a încheiat Proces Verbal de recepție a Lucrărilor ce devin Ascunse nr.138/06.06.2024 pentru montare ușa antifoc, semnat de către executant, RTE, CQ, diriginți de șantier.

În urma deplasării în teren din 11.06.2025 cu reprezentantul ISU, acesta nu a acceptat schimbarea soluției din **cortina antifoc** EI-C 30 min, în **ușă antifoc**, solicitând verbal înlocuirea acelei uși antifoc cu cortina antifoc EI-C 30 min, conform documentație vizată spre neschimbare ce face parte integrantă din Avizul de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019 .

Urmare a celor menționate, **este necesară prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni, respectiv până la data de 30.09.2025, în**

vederea montării cortinei antifoc în locul ușii antifoc în conformitate cu cerințele Avizului de securitate la incendiu nr. 280/19/SU-AG/22.11.2019 și realizarea activităților finale:

- ✓ Anunț sfârșit proiect;
- ✓ Montare placă permanentă,
- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor;
- ✓ Asistența tehnică din partea proiectantului;
- ✓ Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de execuție/dirigenție de șantier;
- ✓ Evaluarea, auditul, diseminarea rezultatelor, raportarea și încheierea proiectului (conferința de presă finală).

Față de cele prezentate mai sus și în temeiul art.136 alin.(1), alin.2 și art.182, alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale.

**PREȘEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA**