




www.teatruldavila.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ TEATRUL ALEXANDRU DAVILA PITEȘTI

Str. Victoriei, Nr. 9, Pitești, Județul Argeș, România
Tel/fax: 0040 (248) 216.647 / (348) 401.491
CIF: 4229440 | PIC: 88972018



secretariat@teatruldavila.ro



CĂTRE CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Vă rugăm să includeți pe Ordinea de zi, în vederea analizării și aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean, următoarele:

- *Devizul general la obiectivul de investiții Consolidarea și modernizarea imobilului situat în strada Domnița Bălașa nr. 19 aparținând Teatrului Alexandru Davila Pitești, denumit Sala Așchiuță, Județul Argeș*
- *Memoriul justificativ – detalii modificări;*

Vă mulțumim!

Director tehnic,
Ion-Cătălin ILINA



Manager,
Dan TUDOR

SC LORIDAN SOFTING SRL

Certificat de inmatriculare 1995000811031

Adresa: str. Marasesti, mun. Pitesti, jud. Argeş, România, Tel.: 0248214583, 0788375032

e_mail : loridanproiect@yahoo.com

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

deviz general "Consolidare si modernizare imobil situat in strada Domnița Bălașa nr.19 aparținând Teatrului "Alexandru Davila" Pitești denumit Sala AȘCHIUȚĂ, Județul Argeș" - Proiect C 400.

Având în vedere perioadele de prelungire a termenului de execuție la contractul de lucrări nr. 1561/19.06.2023, conform actelor adiționale întocmite, din care rezultă, (conform act adițional nr. 5/13.02.2026), că termenul execuție a fost extins de la 14 luni la 27 luni și 25 zile se impune revizuirea sumelor din devizul general in cadrul capitolului 3. *Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica* prin compensarea cheltuielilor cu încadrarea în valoarea totală de finașare, în conformitate cu art 10. alin.(5) H.G. nr. 907/2016 actualizată.

Astfel este necesară redistribuirea sumelor neutilizate, aprobate în devizul general (anexă la HCJ Argeş nr.417, din data 30.10.2025):

- 3.7.1. *managementul de proiect pentru obiectivul de investitii*, neutilizabilă; **84 964,18 lei**
- 3.7.2. *audit financiar*, neutilizabilă; **17 051,58 lei**
- Total 102 015,76 lei**

Suma rezultată se va redistribui capitolului:

- 3.5. Proiectare **40 000,00 lei**
- 3.8. Asistență tehnică **62 015,76 lei**
- 3.8.1.1. *Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție* **16 035.76 lei**
- 3.8.1.2. *Dirigentie de santier* **45 980,00 lei**
- Total 102 015,76 lei**

conform deviz general anexat.

NOTA:

Redistribuirea sumelor neutilizate **nu modifică bugetul total al investiției** și nu modifică din punct de vedere funcțional și arhitectural obiectivul de investiții.

Manager,

Ilie Danut Tanase

Data, 11.06.2026

