Beneficiar : JUDETUL ARGES
Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
Proiectant : SC STEAND AG SRL
Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV
Obiectul : CONSTRUCTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

ANEXA Nr. 2 la HCJ.....

GRAFIC FIZIC DE EXECUTIE

Nr.crt.	CATEGORII DE LUCRĂRI Capitole de lucrări	2022									2023											
			Trimestrul 2		Trimestrul 3			Trimestrul 4			Trimestrul 1			Trimestrul 2			Trimestrul 3			Trimestrul 4		
		Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.	Ian	Feb	Mar	Apr.	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Noi	Dec
	Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII																					
1	**Arhitectura**																					
2	Arhitectura - Reabilitare termica parte opaca																					
3	Arhitectura - Reabilitare termica parte vitrata																					
4	Arhitectura - Termo -hidroizolare terase																					
5	**Instalatii sanitare**																					
6	Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa calda																					
7	Instalatii sanitare - Instalatie solara de preparare apa calda																					
8	**Instalatii electrice**																					
9	Instalatii electrice - Instalatii electrice exterioare																					
10	Instalatii electrice - interioare																					
11	**Instalatii termice**																					
12	Instalatii termice - Climatizare si recuperare de caldura																					
13	Instalatii termice - Climatizare in sistem VRV																					
14	Instalatii termice - Incalzire cu radiatoare																					
15	**Procurare si Montaj utilaje si echipamente tehnologice**																					
16	Instalatii sanitare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice instalatie solara si interioara apa calda																					
17	Instalatii termice - Montaj utilaje si echipamente tehnologice																					
18	Echipamente Instalatii HVAC																					
19	Echipamente Instalatii sanitare																					
20	Echipamente Instalatii electrice																					
	Obiect 2 : LUCRARI CONEXE																					
27	**Rezistenta**																					
28	Rezistenta - Impermeabilizare beton																					
29	Rezistenta - Consolidare elemente de beton																					
30	Rezistenta - Platforme echipamente																					
31	Rezistenta - Buiandrugi din beton																					
33	**Arhitectura**																					
34	Arhitectura - Demolari/desfaceri interioare																					
35	Arhitectura - Demolari/demontari exterioare																					
36	Arhitectura - Terase																					
37	Arhitectura - Finisaje exterioare																					
38	Arhitectura - Finisaje interioare																					
40	**Instalatii sanitare**																					
41	Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare																					
42	Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece																					
43	Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa																					
44	Instalatii sanitare - Canalizare interioara																					
46	**Instalatii electrice**																					
47	Instalatii electrice - Demolari																					
48	Instalatii electrice - Instalatie paratrasnet si priza de pamant																					
49	Instalatii electrice - interioare																					
51	**Instalatii termice**																					
52	Instalatii termice - Demolari / demontari																					
54	**Utilitati**																					
55	Utilitati - Canalizare menajera + terasamente																					
56	Utilitati - Bransament apa 2"																					
57	Utilitati - Canalizare pluviala exterioara																					
59	**Procurare si Montaj utilaje si echipamente tehnologice**																					
60	Instalatii sanitare - Montaj obiecte sanitare																					
61	Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane cu dizabilitati																					
62	Echipamente Sistem de urmarire a comportarii in timp a constructiei																					
	Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU																					
65	**Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare**																					
66	Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente																					
68	**Rezistenta**																					
69	Rezistenta - Rezervor de incendiu																					
70	Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendiu																					
72	**Arhitectura**																					
73	Arhitectura - Finisaje interioare																					
75	**Instalatii sanitare**																					
76	Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu																					
77	Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol																					
79	**Instalatii electrice**																					
80	Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu																					
81	Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu																					
82	Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta																					
84	**Procurare si Montaj utilaje si echipamente tehnologice**																					
85	Instalatii sanitare - Montaj utilaje si echipamente bazin incendiu																					
86	Instalatie desfumare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice																					
87	Echipamente instalatie desfumare																					
88	Echipamente instalatii sanitare																					

Nr.crt.	CATEGORII DE LUCRĂRI	Capitole de lucrări	2022									2023											
			Trimestrul 2			Trimestrul 3			Trimestrul 4			Trimestrul 1			Trimestrul 2			Trimestrul 3			Trimestrul 4		
			Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sep.	Oct.	Noi.	Dec.	Ian	Feb	Mar	Apr.	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Noi	Dec
		Organizare de santier																					
91	Lucrari aferente organizarii de santier																						
92	Lucrari de infiintare a organizarii de santier																						
93	Lucrari de desfiintare a organizarii de santier																						
	Cheltuieli conexe organizarii santierului																						

Intocmit,

SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
ROSULESCU ANDREI TRAIAN